

Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
programos 2008–2015 m. priemonių planas su laukiamais rezultatais

Prienų rajono bendrasis planas TPDR NR.: T00031325 (000691000565)

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

I PRIENŲ RAJONO BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. Rajono urbanistinis karkasas ir jo plėtra
2. Socialinė aplinka
3. Inžinerinė infrastruktūra
4. Susisiekimo sistemos plėtra
5. Gamtinis karkasas
6. Miškai
7. Rekreacija ir turizmas
8. Kultūros paveldas

II IŠVADOS

III PROGNOZĖS

IV SIŪLYMAI

V PRIEDAI

I PRIENŲ RAJONO BENDRASIS PLANAS. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
1	Rajono urbanistinis karkasas ir jo plėtra				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdamos priemonės: 8 Nepradėtos vykdyti priemonės: 11 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 21		
1.1	Šalies ir apskrities bendrųjų planų įtaka rajono plėtrai				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 5		
1.1.1	Rajono šiaurinėje dalyje planuojama „Rail Baltic“ geležinkelio trasa.	Rajono šiaurinėje dalyje nutiesta nauja „Rail Baltic“ geležinkelio trasa.	LR susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos geležinkeliai“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Patvirtinus ES finansavimą, 2016-2027 m. numatytas naujos geležinkelio linijos dokumentacijos rengimas ir statybos darbai (ES, valstybės biudžeto ir/arba AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos)
1.1.2	Metropolinio centro arealo prie „Via Baltica“ automagistralės išvystymas	Išvystytas metropolinio centro arealas prie „Via Baltica“ automagistralės	Prienų rajono savivaldybės administracija, privatūs asmenys, LR susisiekimo ministerija	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.1.3	Prienai – valstybės istorinio paveldo, kultūros reprezentacinis centras	Prienai – valstybės istorinio paveldo, kultūros reprezentacinis centras	Prienų rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	Kita	2008	2018	Vykdoma		Vykdomi Prienų bažnyčios fasadų tvarkybos darbai, planuojami vidaus tvarkybos darbai (gavus finansavimą); Planuojamas Prienų

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									karinio miestelio (kodas 28258), įsteigto kareivinių komplekso, skirto dislokuoti 5-jam DLK Kęstučio pulkui ir 3 artilerijos divizionams, vertybių pervertinimas; Planuojamas Prienų parko ir vandens malūno liekanų komplekso (kodas 465) ir Popieriaus dirbtuvės (kodas 10538) pritaikymas turizmui
1.1.4	Jiezno savivaldybės steigimas	Savarankiška Jiezno savivaldybė	Prienų rajono savivaldybė, Vidaus reikalų ministerija	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.1.5	Turizmo, kaimo turizmo, aviasporto, vandens laivybos, individualios gyvenamosios statybos vystymas	Išvystytas turizmas, kaimo turizmas, aviasportas, vandens laivyba, individualios gyvenamosios statybos	Prienų rajono savivaldybės administracija, privatūs asmenys, Kauno aviacijos sporto klubas	Kita	2008	2018	Vykdoma		Nuolat vykdoma
1.2	Rajono teritorijos plėtros ypatybės				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 3		
1.2.1	Transporto ryšių su Kaunu, Vilniumi, Alytumi, Marijampole pagerinimas	Valstybinio magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ir valstybinio krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukcijos	Prienų rajono savivaldybė, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	Kita	2008	2018	Vykdoma		Vykdomi projektavimo darbai: valstybinio magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 92,92-95,92 km ruožo rekonstrukcija (2015

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									m.) ir valstybinio krašto kelio 130 Kaunas–Prienai–Alytus 19,7 - 30,92 km ruožo rekonstrukcija (2014 m.)
1.2.2	Pramonės-logistikos-komercijos įstaigų vystymas plečiant gyvenamąsias teritorijas	Pramonės-logistikos-komercijos įstaigų vystymas plečiant gyvenamąsias teritorijas	Privatūs asmenys	Kita	2008	2018	Vykdoma		Pramonės-logistikos-komercijos įmonių steigimas ir plėtra prie valstybinio krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus esančiuose Strielčių, Liepaloto ir Mačiūnų kaimuose
1.2.3	Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio 2011–2019 m. strateginio plano ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano parengimas (iš VVG)	Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio 2011–2019 m. strateginio plano ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano parengimas (iš VVG)	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2011	Įgyvendinta		Parengtas Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio 2011–2019 m. strateginio plano ir 2011–2013 m. strateginio veiklos planas
1.3	Apgyvendinimo sistemos sprendiniai				2014	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 1		
1.3.1	Ekonominės plėtros įtaka rekreacinio potencialo plėtojimo sričiai	Naujų rekreacinių teritorijų išvystymas	Prienų rajono savivaldybės administracija, privatūs asmenys	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2014	2018	Vykdoma		Viešųjų erdvių pritaikymas rekreacijai ir bendruomenių poreikiams. Pradėti rengti projektai: kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									Lukšos, Vytenio ir Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje, sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams; 2016 m. pradedama vykdyti Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams Prienų mieste. Planuojama įrengti pramogų parką Paprienės kvartale.
1.4	Žemės naudojimas ir tvarkymas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 8 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 11		
1.4.1	Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano atnaujinimas	Atnaujintas Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.4.2	Jiezno miesto bendrojo plano parengimas	Parengtas Jiezno miesto bendrasis planas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2013	Įgyvendinta		Parengtas Jiezno miesto bendrasis planas (2013 m.)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
1.4.3	Numatytoms plėtojamoms gyvenvietėms parengti bendruosius arba detaliuosius planus rezervuojant teritorijas gyvenamajai, komercinei, viešajai paskirčiai inžinerinei bei susisiekimo infrastruktūrai ir kitiems plėtros tikslams	Parengti bendrieji arba detalieji planai	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Parengti 2 bendrieji planai (Veiverių ir Balbieriškio mstl.), suformuota vystymo koncepcija, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai (2015); Parengtas Pakuonio mstl. bendrasis planas (2015); Prienų rajono vietinės reikšmės ir vidaus kelių schemos – specialusis planas ir 3 detalieji planai (2015); Išlaužo k. ir Stakliškių k. urbanizuotų teritorijų detalieji planai (2015); Balbieriškio kapinių teritorijos detalusis planas (2015)
1.4.4	Kaimo turizmo, pramogų, vasarviečių, vaikų vasaros poilsio stovyklų tinklo specialiojo plano parengimas	Parengtas kaimo turizmo, pramogų, vasarviečių, vaikų vasaros poilsio stovyklų tinklo specialusis planas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.4.5	Viešųjų poilsiaviečių tinklo specialiojo plano parengimas	Parengtas viešųjų poilsiaviečių tinklo specialusis planas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.4.6	Socialinio būsto plėtros specialiojo plano parengimas	Parengtas socialinio būsto plėtros specialusis planas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
1.4.7	Turizmo infrastruktūros, ypač vandens turizmo Nemuno (iki Kauno ir keleiviniam) ir Verknės upėmis (viešbučiai, kempingai, moteliai, kaimo turizmo sodybos) specialiojo plano parengimas	Parengtas turizmo infrastruktūros, ypač vandens turizmo Nemuno (iki Kauno ir keleiviniam) ir Verknės upėmis (viešbučiai, kempingai, moteliai, kaimo turizmo sodybos) specialusis planas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.4.8	Pociūnų aviacento vystymo specialiojo plano parengimas	Parengtas Pociūnų aviacento vystymo specialusis planas	Prienų rajono savivaldybės administracija, Kauno parašiutininkų sporto klubas, Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas, VšĮ „Debesota“	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.4.9	Žemėtvarkos projektų ir žemėvaldos planų parengimas	Parengti žemėtvarkos projektai ir žemėvaldų planai	Prienų rajono savivaldybė, NŽT prie ŽŪM	Kita	2008	2018	Vykdoma		Prienų rajono savivaldybės miestų, seniūnijų ir kaimų administracinių ribų specialiojo plano - žemėtvarkos schemos parengimas (2014 m.); nuo 2008 m. parengta apie 130 žemės reformos žemėtvarkos projektų
1.4.10	Žemės konsolidacijos projektų parengimas	Parengti žemės konsolidacijos projektai	Prienų rajono savivaldybės administracija, NŽT prie ŽŪM	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
1.4.11	Bevandeniuose rajonuose gyvenamosios, visuomeninių ir pramoninių objektų teritorijose, kuriose gali atsirasti potenciali gaisro kilimo rizika, numatyti vandens tiekimo sistemas, vandens šaltinius ir privažiavimo prie vandens telkinių kelius bei specialias apsisukimo aikštes	Bevandeniuose rajonuose gyvenamosios, visuomeninių ir pramoninių objektų teritorijose, kuriose gali atsirasti potenciali gaisro kilimo rizika, įrengtos vandens tiekimo sistemos, vandens šaltiniai ir privažiavimo prie vandens telkinių keliai bei specialios apsisukimo aikštelės	Kauno apsk. PGV Prienų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Prienų rajono savivaldybės administracija	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.5	Prienų miesto erdvinė architektūrinė kompozicija (Prienų m. BP)				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
1.5.1	Pirmieji miesto centro pastatų aukštai turėtų tarnauti viešųjų įstaigų įrengimui.	Pirmųjų miesto centro pastatų aukštų įrengimas viešosioms įstaigoms	Prienų rajono savivaldybės administracija, fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2008	2018	Vykdoma		Nuolat vykdoma

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Parengti miestelių bendrieji planai;
Parengti urbanizuotų teritorijų detalieji planai (Išlaužo k., Stakliškių k.);
Prienu rajonas išlaiko pakankamai optimalią urbanistinę struktūrą. Urbanistinę sistemą formuoja tolygiai išsidėstęs vietinių centrų tinklas, kurį sudaro Prienai, Jieznas, Balbieriškis, Pakuonis, Veiveriai;
Prienu rajone miestų ir miestelių sistema jungia tarpusavyje įvairaus intensyvumo socialinius ir ekonominius ryšius, kurie susieti su esamu ir plėtojamu kelių tinklu. Šių ryšių pagrindu suformuotos urbanistinės integracijos ašys ir koridoriai (Veiveriai–Skriaudžiai–Mauručiai, Išlaužas, Birštonas–Prienai)
Nuolat vykdomi žemės reformos žemėtvarkos projektai;
Pradėti rengti Prienu miesto viešųjų erdvių techniniai projektai

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Prienu rajone 2008–2015 m. pablogėjo demografinė situacija: mažėjo gimstamumas, didėjo mirštamumas;
Didėjo gyventojų migracija į Lietuvos didmiesčius ir į užsienį;
Bendrajame plane taikomas monofunkcinis teritorijų naudojimo reglamentavimas sudaro kliūtis investicijoms

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
2	Socialinė aplinka				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 18 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 23		
2.1	Švietimas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 7		
2.1.1	Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus perkėlimas į mažesnes patalpas arba sujungimas su kita įstaiga	Perkeltas Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus į mažesnes patalpas arba sujungimas su kita įstaiga	Prienų rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
2.1.2	Ugdymo aplinkos modernizavimas siekiant sudaryti įstaigose šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias sąlygas	Modernizuotos ugdymo įstaigos	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Nuo 2007 m. vykdoma Jiezno gimnazijos, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Stakliškių gimnazijos, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos modernizacija
2.1.3	Ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų modernizavimas ir jų infrastruktūros plėtra (iš Prienų rajono savivaldybės	Modernizuotos ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikiančios įstaigos, infrastruktūros plėtros priemonės	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ infrastruktūros tobulinimas (įgyvendinta 2010 m.)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
	Strateginio plėtros plano (toliau SPP) 2.2.1.5)								
2.1.4	Švietimo įstaigų pastatų renovacija ir naujų statyba (SPP 2.5.1.1)	Naujai pastatyti ar renovuoti švietimo įstaigų pastatai	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		Antano Kučingio meno mokyklos renovacija (Veiveriai, 2008 m., darbai priduoti 2012 m.) (kultūros paveldo objektas); Ašmintos mokyklos modernizacija (2012 m.); Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos Veiveriuose, Kauno g. 29, renovacija (įgyvendinta 2011 m.); Pakuonio pagrindinės mokyklos Pakuonyje, Sodų g. 36, renovacija (įgyvendinta 2012 m.); Prienų „Ažuolo“ progimnazijos renovacija (įgyvendinta 2011 m.); Išlaužo pagrindinės mokyklos (Mokyklos g. 1, Išlaužas) renovacija (įgyvendinta 2012 m.); Jiezno gimnazijos renovacija (iki 2017 m.)
2.1.5	Mokyklų stadionų bei sporto aikštynų renovacija (SPP 2.5.1.2)	Renovuoti mokyklų stadionai bei sporto aikštynai	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		Šilavoto pagrindinės mokyklos sporto aikštyno įrengimas – įrengta krepšinio aikštelė ir bėgimo takelis (įgyvendinta 2013); Jiezno gimnazijos aikštyno

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									įrengimas – įrengta krepšinio aikštelė, bėgimo takas, futbolo aikštė (įgyvendinta 2013); Išlaužo pagrindinės mokyklos aikštyno su paplūdimio tinklinio aikštele įrengimas (įgyvendinta 2013); Balbieriškio pagrindinės mokyklos daugiafunkcinio sporto aikštyno įrengimas – įrengta daugiafunkcė mažojo futbolo, lauko teniso ir badmintono aikštelė, paplūdimio tinklinio aikštelė, tribūnos žiūrovams, tvora (2013); Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos universalaus sporto aikštyno įrengimas (tinklinio, krepšinio aikštelės, šuoliaduobė su taku) (įgyvendinta 2013);
2.1.6	Apsaugos sistemų įrengimas švietimo įstaigų teritorijose (iš VVG)	Įrengtos apsaugos sistemos	-	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2013	2018	Vykdoma		Apsaugos sistemos įrengimas Išlaužo k. pagrindinės mokyklos teritorijoje (įrengta metalinio tinklo skydų tvora, vartai, vaizdo stebėjimo kameros) (2013 m. įgyvendinta); Apsaugos sistemos

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									įrengimas Balbieriškio pagrindinės mokyklos teritorijoje (įvažiavimo į teritoriją vartai, vaizdo kamera, videosistema) (2014 m. įgyvendinta); Apsaugos sistemos įrengimas Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos teritorijoje (apšvietimas, vaizdo kameros, videosistema) (2014 m. įgyvendinta)
2.1.7	Įsteigti profesinio rengimo centrą (Prienų m. BP)	Įsteigtas profesinio rengimo centras	Prienų rajono savivaldybės administracija, LR švietimo ir mokslo ministerija	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
2.2	Kultūra				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 8		
2.2.1	Dalyvavimas kultūros įstaigų modernizavimo programoje	Modernizuotos Prienų miesto ir Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigos	Prienų rajono savivaldybės administracija, fiziniai ir juridiniai asmenys	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Modernizuotas Prienų krašto muziejus, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka ir filialas Ašmintoje (2007–2014 metų Kultūros centrų modernizavimo programa) 2012 m.,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									kiti Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos filialai nemodernizuoti; Balbieriškio KLC (2012 m.), Stakliškių KLC (2010 m.) (savivaldybės lėšos) - įvykdyta; 2013 m. Tradicinių amatų centro plėtra (rekonstruotas VŠĮ „Meninė drožyba“ dirbtuvių pastatas); 2014 m. Jiezno KLC pastato remontas (ES, valstybės lėšos); 2015 m. Jiezno KLC rekonstrukcija (ES, savivaldybės lėšos); 2017 m. planuojama Veiverių KLC ir Stakliškių KLC modernizacija (iš Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos); 2017 m. Prienų KLC bus modernizuojama iš priemonės "Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą";
2.2.2	Viešų interneto prieigų įsteigimas visose Prienų rajono bibliotekose	Visose Prienų rajono bibliotekose įsteigtas viešas internetas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2011	Įgyvendinta		2008–2011 m. viešas internetas įsteigtas visose Prienų rajono bibliotekose
2.2.3	Atokiau nuo Prienų rajono	Įgyvendintos atokiau nuo Prienų rajono	Prienų rajono savivaldybės	Europos Sąjungos	2008	2018	Vykdoma		Skriaudžių k. buities muziejaus amatų

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
	savivaldybės centro esančiose gyvenvietėse kultūrinės veiklos skatinimo programų įgyvendinimas	savivaldybės centro esančiose gyvenvietėse kultūrinės veiklos skatinimo programos	administracija, fiziniai ir juridiniai asmenys	paramos ir valstybės biudžeto lėšos					kiemelio įkūrimas – suremontuoti muziejaus pastatai, įsigyta įranga (2013 m.); Visuomeninės paskirties pastato Naujosios Ūtos k. remontas (2013 m.)
2.2.4	Bibliotekų patalpų modernizavimas ir pritaikymas žmonėms su negalia	Pertvarkyti bibliotekų pastatai	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Prienų Justino Marcinkevičiaus ir Ašmintos bibliotekos pritaikytos ŽN
2.2.5	Kaimo kultūros įstaigų statyba, rekonstrukcija ir modernizavimas pritaikant bendruomenių reikmėms (SPP 1.4.3.1)	Naujai pastatytos, rekonstruotos ir modernizuotos kaimo kultūros įstaigos	Prienų rajono savivaldybės administracija, bendruomenės	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		Naujų statybų neplanuojama, Buvę kultūros pastatai pritaikyti bendruomenėms (renovuoti)
2.2.6	Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėse gerinimas (SPP 1.4.3.6)	Įgyvendinti bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėse gerinimo projektai	Prienų rajono savivaldybės administracija, bendruomenės	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		Balbieriškio mstl., Veiverių mstl., Naujosios Ūtos k. įrengtos viešosios erdvės; Ašmintos sen. sutvarkyta prieiga prie daugiafunkcio centro; Žemaitkiemio mokyklos pastato (unikalus Nr. 6996-504-0018) remontas, pritaikant bendruomenių ir vietos gyventojų poreikiams tenkinti (įgyvendinta 2012); Administracinio pastato Klebiškio k. (unikalus NR.6996-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									1006-6013) remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (įgyvendinta 2013); Pastato–vaikų darželio (unikalus Nr. 6998-0037-3018) remontas ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams, Stadiono g. 1, Skriaudžių k. (įgyvendinta 2013)
2.2.7	Bendruomenių centrų steigimas bei reikalingų sąlygų jų veiklai sudarymas (SPP 1.4.4.1)	Įgyvendintos bendruomenių centrų steigimo bei reikalingų sąlygų jų veiklai sudarymo priemonės	Prienų rajono savivaldybės administracija, Prienų vietos veiklos grupė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		Rekonstruotas Prienų Nemuno pradinės mokyklos Ašmintos pradinio ugdymo skyriaus pastatas ir pritaikytas švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui (įgyvendinta 2013); Planuojamas bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose (proj. pasiūlymai iki 2018 m., yra tarybos sprendimas)
2.2.8	Prienų krašto muziejaus rekonstravimas (SPP 2.5.1.8)	Rekonstruotas Prienų krašto muziejus	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Prienų krašto muziejus įtrauktas į Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programą, rekonstruoti muziejaus pastatai,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									tvarkoma aplinka. Pastato 1D1m rekonstrukcija iki galo nebaigta, nebaigti sklypo sutvarkymo darbai. Darbus planuojama baigti 2016 m. (VIP lėšos)
2.3	Sveikatos priežiūra				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
2.3.1	Sveikatos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas	Įgyvendinti paslaugų gerinimo projektai	Prienų rajono savivaldybės administracija, gydymo įstaigos	Kita	2008	2018	Vykdoma		2011–2012 VšĮ Prienų ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų modernizavimas – pastato renovacija (ES lėšos); 2016 m. rengiamas VšĮ Veiverių PSPC pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas (pastato renovacija); 2016–2019 planuojama Jiezo PSPC ir palaikomojo gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas (pastato renovacija) (VIP lėšos)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
2.4	Socialinės paslaugos				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 7		
2.4.1	Nestacionarias socialines paslaugas teikiančios įstaigos įsteigimas	Nestacionarias socialines paslaugas teikiančios įstaigos įsteigimas	Prienų rajono savivaldybė, Prienų socialinių paslaugų centras	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Įgyvendinta		Įsteigtas Prienų rajono socialinių paslaugų centras Vytenio g. 2, Prienuose
2.4.2	Savivaldybės socialinių paslaugų planų parengimas	Parengti savivaldybės socialinių paslaugų planai	Prienų rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		2009-02-19 Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-42 patvirtintas Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2009 metų planas; 2013-07-18 Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-131 patvirtintas Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas; 2016 m. ruošiamas naujas Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas;
2.4.3	Socialinių paslaugų įstaigų modernizavimas ir nauja statyba	Modernizuotos ir naujai pastatytos socialinių paslaugų įstaigos	Prienų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Modernizuotas (renovuotas) Prienų rajono socialinių paslaugų centro pastatas Vytenio g. 2, Prienuose (2010-2012 metais); 2011 m. Socialinių

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									paslaugų tinklo plėtra plečiant Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą Prienuose – rekonstruotas pastatas (I ir II etapai)
2.4.4	Krizių centrų steigimas (SPP 2.3.1.2)	Įsteigti krizių centrai	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Nepradėta vykdyti		-
2.4.5	Esamų savivaldybės butų rekonstrukcija, siekiant padidinti energetinį efektyvumą (SPP 2.3.2.2)	Rekonstruoti savivaldybės butai	Prienų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		Renovuotas daugiabutis gyv. namas Birutės g. 4 Prienuose (įrengti 23 socialiniai butai 2009 m.)
2.4.6	Socialinio būsto plėtra ir negyvenamųjų patalpų pritaikymas gyvenamosioms patalpoms (SPP 2.3.2.4)	Įrengti socialiniai būstai	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		Planuojama Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra (paraiška pateikta 2016-05-18)
2.4.7	Laikinojo apgyvendinimo ir nakvynės namų infrastruktūros bei paslaugų modernizavimas ir plėtra, pastatų renovavimas (SPP 2.3.1.7)	Renovuoti pastatai, paslaugų modernizavimo ir plėtros projektai	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		A. Radušio g. 6, Šilavote esančio motelio pastatas pritaikomas įvairių socialinių grupių asmenims (išduotas leidimas, ES lėšos, nuo 2016 m. III ketv.)

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Renovuojami švietimo įstaigų pastatai; Mokyklos reorganizuojamos pagal patvirtintą mokyklų tinklo optimizavimo planą; Atnaujinami bei įrengiami naujai mokyklų sporto aikštynai, stadionai, tvarkoma aplinka; Modernizuojamos Prienų miesto ir Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigos; Kultūros ir laisvalaikio centrų ir laisvalaikio salių tinklas Prienų rajone yra išplėtotas pakankamai optimaliai; Rekonstruojamas Prienų krašto muziejus; Įgyvendinamos kultūrinės veiklos skatinimo programos; Pastatų rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės poreikiams; Palaipsniui modernizuojamos sveikatos priežiūros įstaigos; Renovuojami socialinių paslaugų pastatai;

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Mažėjantis mokinių skaičius; Modernizuotos ne visos Prienų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros įstaigos;

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
3	Inžinerinė infrastruktūra				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 10 Vykdomos priemonės: 15 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 30		
3.1	Gamtinių dujų tiekimas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 4		
3.1.1	Magistralinio dujotiekio ir technologinio ryšio kabelio į Alytaus dujų skirstymo stotį nutiesimas	Nutiestas magistralinis dujotiekis ir technologinio ryšio kabelis į Alytaus dujų skirstymo stotį	AB „Amber Grid“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje
3.1.2	Magistralinio dujotiekio atšakos ir technologinio ryšio kabelio į Girininkų dujų skirstymo stotį nutiesimas	Įrengta stūmoklinio priėmimo kamera magistralinio dujotiekio atšakoje į girininkų dujų skirstymo stotį.	AB „Amber Grid“	Kita	2016	2017	Vykdoma		Įrengta stūmoklinio priėmimo kamera magistralinio dujotiekio atšakoje į girininkų dujų skirstymo stotį (ES ir AB „Amber Grid“ lėšos)
3.1.3	Magistralinio dujotiekio atšakos ir technologinio ryšio kabelio į Prienų dujų skirstymo stotį nutiesimas	Nutiesta magistralinio dujotiekio atšaka ir technologinio ryšio kabelis į Prienų dujų skirstymo stotį	AB „Amber Grid“	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
3.1.4	Patikslinti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gamtinių dujų	Patikslinta schema	Prienų rajono savivaldybės administracija, AB „Amber Grid“	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano sudėtyje yra Prienų miesto planas su

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	tiekimo tinklų schemą (Prienų m. BP)								dujotiekio tinklais (2011 m.)
3.2	Elektros tiekimas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 3		
3.2.1	330 kV elektros perdavimo linijos „Kruonio HAE-Alytus“ įrengimas (BP numatyta 3 variantai)	330 kV elektros perdavimo linijos „Kruonio HAE-Alytus“ statybos specialusis planas	AB "Litgrid"	Kita	2012	2016	Vykdoma		Parengtas 330 kV elektros perdavimo linijos „Kruonio HAE-Alytus“ statybos specialusis planas (ES ir valstybės lėšos); Vykdomi rangos darbai: rengiamas techninis projektas, statybą leidžiančio dokumento gavimas iki 2016 m. IV ketv. (ES ir AB „Litgrid“ lėšos)
3.2.2	Atnaujinti elektros energijos tiekimo infrastruktūrą (modernizuoti elektros pastotes, iš dalies renovuoti elektros perdavimo ir skirstomuosius tinklus) (Prienų m. BP)	Įgyvendintos atnaujinimo priemonės	AB „LESTO“ (AB „ESO“)	Kita	2008	2018	Įgyvendinta	2013-05-31	2013 m. rekonstruota 110/35/10 kV Prienų transformatorių pastotė (AB „Litgrid“ lėšos)
3.2.3	Išplėsti elektros tinklus į planuojamus individualių gyvenamųjų namų kvartalus (Prienų	Išplėsti elektros tinklai į planuojamus individualių gyvenamųjų namų kvartalus	AB „Litgrid“	Kita	2008	2018	Vykdoma		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
	m. BP)								
3.3	Vandentiekis ir nuotekos				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 7		
3.3.1	Išplėsti nuotekų tinklus prijungiant prie bendro nuotakyno vartotojus, kurie nuotekų tvarkymu rūpinasi individualiai	Išplėsti nuotekų tinklai prijungiant prie bendro nuotakyno vartotojus, kurie nuotekų tvarkymu rūpinasi individualiai;	Prienų rajono savivaldybės administracija, UAB „Prienų vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		-
3.3.2	Išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus į jau užstatytus ir planuojamus namų kvartalus ir sodų bendrijas - Prienų miestas	Išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklai į jau užstatytus ir planuojamus namų kvartalus ir sodų bendrijas	Prienų rajono savivaldybės administracija, UAB „Prienų vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		2008 m. Prienų m. F. Vaitkaus g., V. Kudirkos g., Žemaitės g., Vilniaus g. įrengti nauji centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengtos 2 NPS - Žemaitės g. ir F. Vaitkaus g.; 2010 m. Prienų m. Stadiono g., Statybininkų g., Brunzos g., Laisvės a., Kęstučio g., (1,2031 km) rekonstruoti nuotekų tinklai, Ateities g. (naujas nuotekų tinklas) (204 m), Minties g. (nauji vandentiekio tinklai) (200 m); 2011 m. Prienų m.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									Medelyno g., Maironio g., Revuonos g., Kalnų Sodų g., Erškėtrožių g., Janonio g. (naujas tinklas) (nauji vandentiekio tinklai - 2,37 km, nauji nuotekų tinklai - 2,25 km); 2012 m. Prienų m. F. Vaitkaus, F. Martišiaus, S. Nėries gatvių dalies nuotekų tinklų rekonstravimas; 2016 m. Prienų m. J. Basanavičiaus g. vandentiekio tinklų su antro kėlimo siurbline rekonstravimas (apie 0,4 km) – vykdoma
3.3.3	Išplėsti centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai į jau užstatytus ir planuojamus namų kvartalus ir sodų bendrijas - Prienų r. sav.	Išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus į jau užstatytus ir planuojamus namų kvartalus ir sodų bendrijas	UAB „Prienų vandenys“	Kita	2008	2018	Vykdoma		2010 m. nuotekų tinklų rekonstr. Veiveriuose (0,49 km); 2011 m. Jiezno m. Gedimino g., Vilniaus g., Stakliškių g. (nauji nuotekų tinklai - 1,63 km), Maironio g., Gedimino g., Vilniaus g., Stakliškių g. (nauji vand. tinklai - 1,96 km), Gedimino g. - nauji nuot. tinklai (0,16 km); 2011 m. Strazdiškių k. nauji nuotekų tinklai - 1,62 km, nauji vand. tinklai - 0,36 km;

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									2011 m. Ignacavos vs. - nauji nuotekų tinklai 0,343 km, įrengta 1 NPS (nuotekų perpumpavimo stotis); 2012 m. Balbieriškio mstl. nauji nuotekų (6,24 km) ir vand. (4,66 km) tinklai (I etapas); 2014 m. Šilavoto k. 0,194 km nauji nuotekų tinklai su 2 vietiniais BVĮ; 2014 m. Balbieriškio mstl. vandens bokšto rekonstr.; 2015 m. Balbieriškio mstl. (II etapas) nauji vand. (2,13 km) ir nuotekų (1,7 km) tinklai; 2016–2020 planuojama įrengti naujus nuotekų tinklus Stakliškių k. (su NVI); įrengti naujus VN tinklus Strielčių k., prijungiant prie Prienų m. centr. tinklų, įrengiant vand. kėlimo stotį
3.3.4	Įrengti vandens gerinimo stotis	Įrengtos vandens gerinimo stotis	Prienų rajono savivaldybės administracija, UAB „Prienų vandenys“	Kita	2008	2018	Vykdoma		2014 m. Vandens gerinimo įrenginiai (VGI) Užuguosčio k., Vyšniūnų k., Pieštuvėnų k., Kašonių k., Šilavoto k., Purvininkų k. (2008 m.) Jiezno m., Stakliškių k., 2010 m. Pakuonio mstl., 2013 m. Balbieriškio

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									mstl. (rekonstrukcija), Skriaudžių k.
3.3.5	Šalinti azotą ir fosforą	Iš nuotekų pašalintas azotas ir fosforas	Prienų rajono savivaldybės administracija, UAB „Prienų vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
3.3.6	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano parengimas (SPP 1.3.2.4)	Parengtas specialusis planas	Prienų rajono savivaldybės administracija, UAB „Prienų vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Įgyvendinta		Parengtas Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros specialusis planas (2012); Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Prienų m. ir Prienų r. sav. (2013)
3.3.7	Buitinių nuotekų valymo įrenginiai	Įrengti nauji NVI Balbieriškio mstl., rekonstruoti NVI - Išlaužo k.	Prienų rajono savivaldybės administracija, UAB „Prienų vandenys“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Įgyvendinta		Įrengti nauji NVI su NPS Balbieriškio mstl. , rekonstruoti NVI ir nauja NPS su 2 km spaudimine nuotekų linija - Išlaužo k. (2010-2011); 2014 m. pastatytai Šilavoto k. bendruomenės ir mokyklos NVI; 2016-2020 planuojama įrengti naują NVI Stakliškių k.
3.4	Šilumos tiekimas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 7		
3.4.1	Šilumos tinklų remontavimas	Suremontuoti šilumos tinklai	AB „Prienų šilumos tinklai“	Kita	2008	2018	Vykdoma		2008–2013 m. remontuoti 0,7595

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									km šilumos tinklai Prienų mieste. Iki 2018 m. planuojama pasinaudoti ES parama ir pakloti 26,66 km magistralinių šilumos tinklų
3.4.2	Šilumos taupymo priemonių pastatuose įgyvendinimas	Įgyvendintos priemonės	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		2013 m. renovuotas Balbieriškio seniūnijos administracinis pastatas, padidintas energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas išmetamų teršalų kiekis ir oro tarša
3.4.3	Ekologiškai švaresnio organinio kuro vartojimo skatinimas	Įgyvendintos priemonės	Prienų rajono savivaldybės administracija, AB „Prienų šilumos tinklai“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
3.4.4	Mažinti šilumos perdavimo nuostolius modernizuojant ir automatizuojant katilines	Modernizuotos ir automatizuotos katilinės	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Įgyvendinta		Modernizuotos katilinės (kuras - medžio granulės): Išlaužo pagrindinės mokyklos (2015m.), Stakliškių gimnazijos (2015 m.), Veiverių PSPC (2014 m.), Veiverių A. Kučingio meno mokyklos (2014 m.), Jiežno m. Kultūros ir laisvalaikio centre 50 kW (2015 m.)
3.4.5	Šilumos nuostolių mažinimas renovuojant daugiabučius	Įgyvendintos daugiabučių renovacijos priemonės	Prienų rajono savivaldybės administracija, UAB "Prienų butų ūkis"	Kita	2008	2018	Vykdoma		Renovuota 14 daugiabučių (2010-2015 m)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
3.4.6	Įrengti medienos granulių katilines	Įrengtos medienos granulių katilinės	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Įgyvendinta		Įrengtos medienos granulių katilinės Išlaužo seniūnijos pastate 70 kW (2010 m.); Stakliškių ikimokyklinio ugdymo skyriuje 100 kW (2009 m.); Stakliškių PPSPC, galia 100 kW (2009 m.), vietoje akmens anglies katilų; Stakliškių seniūnijos pastate, galia 40 kW (2009 m.), vietoje akmens anglies katilų; 2010 m. įrengta Skriaudžių katilinė; 2015 m. įrengta Skriaudžių darželio katilinė
3.4.7	Prienų katilinės RK-1 modernizacija pritaikant kūrenti pigesnę kurą - biokurą (Prienų m. BP)	Modernizuota Prienų katilinė RK-1	Prienų rajono savivaldybės administracija, AB „Prienų šilumos tinklai“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Įgyvendinta		Rekonstruota Prienų miesto katilinė Nr. RK-2 (7,5 MW) pakeista kuro rūšis į biokurą (2015 m.). Katilinė RK-1 (Statybininkų g. 6, Prienai) šiuo metu dirba kaip rezervinė neužtekus galios RK-2 arba jos gedimo atveju.
3.5	Atliekų tvarkymas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 4		
3.5.1	Savivaldybių ir regioninių atliekų	Įgyvendintos priemonės	ARATC, Prienų rajono savivaldybė,	Europos Sąjungos	2008	2013	Įgyvendinta		2013 m. įrengtas sąvartynas Takniškių

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
	tvarkymo sistemų kūrimo ir plėtojimo organizavimas siekiant sukurti regioninių atliekų sąvartynų tinklą ir komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą ir uždaryti (rekultivuoti) esamus sąvartynus, neatitinkančius aplinkosaugos reikalavimus			paramos ir valstybės biudžeto lėšos					k., Alytaus r. sav. (visoms savivaldybėms), uždaryti 3 sąvartynai Prienų r. sav.; Planuojama komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra (rengiamas projektas 2016)
3.5.2	Žmonių sveikatai ir aplinkai saugaus visų atliekų srauto tvarkymo užtikrinimas	Žmonių sveikatai ir aplinkai saugaus visų atliekų srauto tvarkymo užtikrinimas	Prienų rajono savivaldybė, ARATC	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Nuolat vykdoma
3.5.3	Atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir antrinio panaudojimo skatinimas	Įgyvendintos priemonės	Prienų rajono savivaldybė, ARATC	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2013	2015	Įgyvendinta		Nupirkta ir gyventojams išdalinta 900 komposto dėžių, 5850 konteinerių pakuotėms, 5550 konteinerių stiklui; 104 vnt. atliekų rūšiavimo konteineriai - atskirai popieriui, stiklui, plastmasei (bendram naudojimui)
3.5.4	Stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas (Balbieriškyje, Jiezne, Veiveriuose)	Įrengtos stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Balbieriškyje, Jiezne, Veiveriuose)	ARATC, Prienų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2012	Įgyvendinta		Įrengtos stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės (Balbieriškio mstl., Jiezno m., Veiverių mstl., Gerulių k.) (2012 m.),

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
3.6	Sanitarinės ir kitos apsaugos zonos				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 1		
3.6.1	Sanitarinių apsaugos zonų vandenvietėms projektų parengimas ir patvirtinimas pagal Lietuvos higienos normas	Įgyvendinti SAZ projektai vandenvietėms	Prienų rajono savivaldybės administracija, fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2008	2018	Vykdoma		Parengtas UAB „Lietuviškas midus“ vandenvietės požeminio vandens išteklių įvertinimas ir SAZ projektas (2008 m.)
3.7	Mobiliojo ryšio bokštai				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 1		
3.7.1	Naujai statomiems mobiliojo ryšio bokštams ar stiebams numatyti rezervuoti iki 4500 k. m žemės sklypo plotą telekomunikacinei įrangai įrengti, parengti detalų planą	Parengtas detalusis planas, naujai pastatytų (rekonstruotų) mobiliojo ryšio bokštų skaičius	Mobiliojo ryšio operatoriai	Kita	2008	2018	Vykdoma		2009–2016 metais sumontuotos 3 naujos stotys (UAB „Tele2“), 2017–2018 m. planuojama pastatyti stotis Skriaudžių k. (UAB „Tele2“); UAB „Bitė Lietuva“ 2008–2016 naujų mobiliojo ryšio bokštų neįrengė, iki 2018 m. įrengti neplanuoja.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
3.8	Atsinaujinanti energetika				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 2		
3.8.1	Parengti alternatyviosios energijos (vėjo jėgainių statybos, saulės energijos jėgainių) galimybių studiją	Parengta alternatyviosios energijos (vėjo jėgainių statybos, saulės energijos jėgainių) galimybių studija	Prienų rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Reikalinga įtraukti į bendrojo plano keitimą; Prienų rajono savivaldybės taryba 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T3-44 pritarė Alternatyviosios energijos šaltinių - vėjo jėgainių (pavienių, grupių, parkų) išdėstymo Prienų rajone schemas - specialiojo plano rengimui
3.8.2	Atsinaujinančios energetikos jėgainių teritorijai rezervuoti 10000 kv. m žemės sklypo plotą, parengti detalų planą	Parengtas detalusis planas	Prienų rajono savivaldybės administracija, fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
3.9	Melioracijos sistemos (iš VVG)				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 1		
3.9.1	Melioracijos	Rekonstruotos	Prienų rajono	Europos	2008	2018	Įgyvendinta		2015 m. rekonstruoti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	sistemų ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija (iš VVG)	melioracijos sistemos ir hidrotechniniai statiniai	savivaldybės administracija	Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos					melioracijos statiniai Ašmintos, Išlaužo, Jiezno, Pakuonio, Šilavoto, Veiverių seniūnijose (7,42 km drenažo rinktų, 7,1 km griovių, 8 pralaidos), rekonstruota Prienlaukio ežero užtvanka; Planuojama melioruoti 1206 ha ploto, 18,24 km griovių-rintų, 3,72 km rinktų, 0,508 km sausintų, 15 pralaidų, 210 drenažo žiočių, 5 vandens nuleistuvai, 28 požeminiai ir kontroliniai šuliniai, 23 latakai, 3 greitvietės

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Išplečiami centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai Prienų r. sav. ir Prienų m. prijungiant prie tinklų vis daugiau vartotojų;
Parengtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros SP;
Įrengiami vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginiai;
Šilumos nuostolių mažinimas renovuojant daugiabučius;
Inžinerinė infrastruktūra plėtojama, atsižvelgiant į Prienų r. sav. BP sprendiniuose numatytus prioritetus. Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija, statyba ir plėtra buvo vykdoma pagrindiniuose Prienų rajono miestuose ir miesteliuose (Savivaldybės biudžeto ir ES paramos lėšos), prie atskirų objektų inžineriniai tinklai realizuoti pagal poreikius. Lietaus nuotekų tinklų plėtra iš dalies įgyvendinama kartu su susisiekimo infrastruktūros objektų statyba.
Buitinių ir kitų atliekų surinkimo ir tvarkymo darbai Prienų rajono miestuose miesteliuose ir kaimuose atliekami nuolat, diegiant šiuolaikines technologijas, Prienų r. sav. teritorijoje uždaryti ir rekultivuoti 3 sąvartynai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nešalinamas azotas ir fosforas;
Beveik nevykdomas atsinaujinančių energijos šaltinių sprendinių įgyvendinimas;
Nevykdomos priemonės, skatinančios ekologiško kuro vartojimą;
Lietaus nuotekų tinklų techninė būklė yra nepatenkinama visuose Prienų rajono miestuose ir miesteliuose, tinklai neinventorizuoti, pasenę ir nusidėvėję, patiriama ekologinių ir finansinių nuostolių;
Ateityje reikia plėtoti centralizuotų vandens tiekimo tinklų vystymą (didžioji dalis iš esamų vandens tiekimo tinklų yra susidėvėję ir pasenę, dėl to patiriama didelių vandens nuostolių. Būtina vandens tiekimo tinklus renovuoti ir rekonstruoti);
Prienų rajone šilumos gamybos įrenginiai iš esmės yra atnaujinti, tačiau šilumos tiekimo tinklai yra susidėvėję, dėl to juos būtina atnaujinti;

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
4	Susisiekimo sistemos plėtra				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 13 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 19		
4.1	Tendencijos ir uždaviniai				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 2		
4.1.1	Skatinti naudojimąsi viešojo maršrutinio transporto paslaugomis ir keliones ekologišku transportu	Skatinimo priemonės	Prienų rajono savivaldybės administracija, UAB „Kautra“, fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2008	2018	Vykdoma		Dalyje autobusų įrengta galimybė nemokamai naudotis belaidžiu internetu, nemokamai gabenti dviračius
4.1.2	Geriau organizuoti ir reguliuoti transporto eismą, kad būtų mažesnė oro tarša ir triukšmas (Prienų m. BP)	Geresnis transporto eismo organizavimas ir reguliavimas, kad būtų mažesnė oro tarša ir triukšmas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Nuolat vykdoma
4.2	Prienų rajono susisiekimo sistemos plėtros sprendiniai				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 11 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 17		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
4.2.1	Valstybinio krašto kelio 130 Kaunas–Prienai–Alytus atkarpos nuo 13,1 iki 30,1 km rekonstrukcija	Rekonstruota kelio 130 Kaunas–Prienai–Alytus atkarpa nuo 13,1 iki 30,1 km	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	Valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		2016 m. atliktas paprastasis dangos remontas 2016 m. nuo Jiesios iki sankryžos į Rokus (19,31km - 23,618 km); 2016 m. planuojamas atlikti dangos remontas 46,63-52,05 km nuo Balbieriškio iki Alytaus r. sav. ribos
4.2.2	Valstybinio magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai rekonstrukcija suteikiant keliui automagistralės statusą	Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai rekonstrukcija Prienų rajonui priklausančiame ruože	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2015	2018	Vykdoma		Valstybinio magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai rekonstrukcija
4.2.3	Valstybinio magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ir rekonstrukcija	Rekonstruota valstybinio magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė atkarpa Prienų rajone	Prienų rajono savivaldybės administracija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	Kita	2008	2018	Vykdoma		Projektavimo stadija, 2016 m. planuojamas paprastasis dangos remontas (92,2-95,2 km) (nuo beržų alėjos iki tilto per Nemuną); 2017 m. planuojamas kapitalinis remontas nuo tilto per Nemuną iki Prienų m. ribos (Vytauto g. ir F. Martišiaus g.) įrengiant kelio apšvietimą; 2016 m. planuojamas eismo saugumo priemonių diegimas ruože, esančiame Prienų

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									miesto teritorijoje
4.2.4	Išasfaltuoti 18,2 km rajoninių kelių su žvyro dangomis	Išasfaltuoti Prienų rajono keliai	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	Valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		2010–2015 m. išasfaltuota 5,1 km rajoninių kelių; 2017–2020 m. planuojamas kelio Nr. 1913 Rokeliai–Vainatrakis–Pakuonis asfaltavimas (kartu su Kauno r. sav., nuo 5,48 iki 13,61 km (ilgis 8,130 km)); 2017–2020 m. planuojamas kelio Nr. 3304 Balbieriškis–Jiestrakis–Plutiškės (nuo 0,96 iki 5,65 km (ilgis 4,69 km)); 2016 m. kelio Nr. 3302 Išlaužas–Klebiškis–Igliauka (nuo 8,96 iki 9,81 km (ilgis 0,85 km)); 2016 m. kelio Nr. 2923 Žiežmariai–Nemaitonys–Stakliškės (nuo 21,05 iki 23,79 km (ilgis 2,74km)); 2016 m. kelio Nr. 3313 Liepalotas–Ašminta–Pakuonis (ilgis 7,4 km); 2016 m. kelio Nr. 3314 Klebiškis–Juodbūdis–Veiveriai (ilgis 0,94 km) asfaltavimas; Planuojamas kelio Nr. 3317 Lizdeikiai–Kupriai (3,667 km), Nr. 3304

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									Balbieriškis–Jiestrakis–Plutiškės (ilgis 3,35 km), Nr. 3302 Išlaužas–Klebiškis–Igliauka (ilgis 5,57 km) asfaltavimas (lėšos KRK)
4.2.5	Išasfaltuoti 26–30 km gatvių Prienų mieste (Prienų m. BP)	Išasfaltuotos Prienų m. gatvės	Prienų rajono savivaldybės administracija	Valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Išasfaltuota Lakštingalų g. Prienuose (1,24 km)
4.2.6	Gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus kanalizacijos įrengimas (SPP 3.1.1.1)	Rekonstruotos, nutiestos gatvės, įrengtas apšvietimas ir lietaus kanalizacija	Prienų rajono savivaldybės administracija	Valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų plėtros III etapas (2013 įgyvendinta); Naujai įrengtas apšvietimas Prienų mieste: 2013 m. Brundzos g., Gegužės g., Kęstučio g., Laisvės a.; 2014 m. Lukšos g.; 2015 m. Sporto g.; 2016 m. planuojama atnaujinti Martišiaus g. apšvietimą; 2018 m. planuojama atnaujinti J. Basanavičiaus g. apšvietimą. Jiezo mieste: 2016 m. vykdomas Lelijų g. apšvietimo įrengimas; 2017–2018 m. (ES lėšomis) planuojama Revuonos g. ir Vytenio g. rekonstravimas, J.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									Vilkutaičio - Keturakio gatvės nauja statyba Prienų m.
4.2.7	Gatvių sankryžų rekonstrukcija (SPP 3.1.1.2)	Rekonstruotos gatvių sankryžos	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Prienų rajono savivaldybė	Valstybės biudžeto lėšos	2016	2018	Vykdoma		Rekonstruotos Prienų m. J. Lukšos, Sporto, Kęstučio, J. Brudzos, Gegužės (2010–2015 m, ES ir savivaldybės biudžeto lėšos), Lakštingalų (VIP lėšos, 2016m), Jiezo m. Gedimino (VIP lėšos, 2015–2016 m), Išlaužo k. Aklažerio, Pakuonio mstl. Pievų (VIP lėšos, 2014–2015 m), Šilavoto k. Jiesios (VIP lėšos, 2014–2016 m), Veiverių mstl. Vingio (VIP lėšos, 2014–2015 m) gatvės ir 7 sankryžos jose; Parengtas valstybinio magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė rekonstravimo techninis projektas (2016 m.), kuriame numatoma „kaulo formos“ sankryžos su Vilniaus, Panemunės ir Pušyno gatvėmis statyba
4.2.8	Tiltų rekonstrukcija ir statyba (SPP 3.1.1.5)	Rekonstruoti ir naujai pastatyti tiltai	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo	Europos Sąjungos paramos ir valstybės	2011	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
			ministerijos	biudžeto lėšos					
4.2.9	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas bei pėsčiųjų tiltų statyba (SPP 3.1.1.6)	Įrengti ir atnaujinti dviračių ir pėsčiųjų takai, pastatyti tiltai	Prienų rajono savivaldybės administracija	Valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		Prienų m. Žaliakalnio g. įrengti pėsčiųjų tako laiptai (32 m) (VIP lėšos, 2014 m.), tarp Revuonos ir Kalvotosios g. (257 m, VIP lėšos, 2015 m.) - pėsčiųjų takas; Išlaužo k. Mokyklos, Sodų gatvių šaligatvis (219 m, VIP lėšos, 2015 m.); 2016 m. planuojamas pėsčiųjų takas Kauno g. Prienuose (VIP lėšos); 2016 m. planuojama nutiesti dviračių taką Prienų miesto ribose šalia valstybinio magistralinio kelio A16 (nuo Birštono savivaldybės ribos iki tilto per Nemuną); Pėsčiųjų tako nutiesimas Jiezo m. nuo Vilniaus g. 2 iki Jiezo pirminės sveikatos priežiūros centro Vilniaus g. 5 (per parką, tako ilgis apie 100 m) - parengta projektavimo darbų užduotis (2016 m.)
4.2.10	Autobusų parko atnaujinimas (SPP 3.1.2.1)	Atnaujintų priemonių skaičius	Prienų rajono savivaldybės administracija, UAB Kautra“	Kita	2011	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
4.2.11	Prienų miesto autobusų stoties rekonstrukcija (SPP 3.1.2.2)	Rekonstruota Prienų miesto autobusų stotis	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Nepradėta vykdyti		Planuojama modernizuoti Prienų autobusų stoties pastatą ir infrastruktūrą įgyvendinant „Prienų autobusų stoties pastato Vytauto g. 11, Prienuose rekonstravimo, remonto ir teritorijos apie jį pritaikymo pagal paskirtį“ projektą, įsisavinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas
4.2.12	Viešojo transporto stotelių įrengimas ir atnaujinimas (SPP 3.1.2.3)	Įrengtos ir atnaujintos viešojo transporto stotelės	Prienų rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		2013 m. Prienų mieste įrengti nauji autobusų stotelių paviljonai: Kauno g. (2), J. Basanavičiaus g. (1), Vytauto g. (1), Pušyno g. (1) (iš savivaldybės biudžeto lėšų), Greimių g. (1) (iš Kelių direkcijos lėšų)
4.2.13	Geležinkelio „Rail Baltica“ tiesimas per Prienų rajoną	Nutiestas naujas geležinkelis „Rail Baltica“	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2012	2015	Įgyvendinta		„Rail Baltica“ esamos geležinkelio ruožo Marijampolė–Kazlų Rūda–Kaunas rekonstrukcija (2012–2015 m.); Patvirtinus ES finansavimą, 2016-2027 m. numatytas naujos geležinkelio linijos dokumentacijos rengimas ir statybos

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									darbai (ES, valstybės biudžeto ir/arba AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos)
4.2.14	Automobilių laikymo aikštelių įrengimas prie persėdimo į maršrutinį transportą punktų	Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės	Prienų rajono savivaldybės administracija	Valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės (VIP lėšomis): Vytauto g. 55 (2014–2015 m.), J. Basanavičiaus g. 19 (2014–2015 m.), Tylioji g. (2015 m.) Prienuose; 2016–2017 m. planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės Janonio g., Stadiono g., Prienuose
4.2.15	Tobulinti neįgaliųjų aptarnavimą, taikyti naujas technologijas, integruoti jiems skirtas paslaugas į bendrą susisiekimo sistemą	Pritaikytos neįgaliesiems skirtos susisiekimo sistemos technologijos	Prienų rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		2015 m. įrengtos 6 pėsčiųjų takų nuvažos Vytauto g. Prienuose.
4.2.16	Įdiegti tobulesnes informacines keleivinio transporto valdymo ir eismo kontrolės sistemas	Įdiegtos sistemos	UAB „Kautra“	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
4.2.17	Numatyti naujus visuomeninio transporto maršrutus pagal poreikius	Nauji visuomeninio transporto susisiekimo maršrutai	Prienų rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Asfaltuojami rajono ir miesto keliai su žvyro danga;
Renovuojamas esamas gatvių apšvietimas miestuose ir miesteliuose ir įrengiamos gatvėse, kur jo nėra;
Įrengiamos viešojo transporto stotelės Prienų m.;
Prienų rajone yra gerai išplėtotas valstybinės reikšmės kelių tinklas. Yra geras ryšys su kaimyninių rajonų miestais ir gyvenvietėmis;
Valstybinių kelių techninė būklė tobulinama rekonstruojant kelius, stiprinant bei atstatant dangas, asfaltuojant žvyrkelius;

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Pėsčiųjų ir dviračių takai prie valstybinės reikšmės kelių yra įrengti neilgomis atkarpomis ir nesudaro vientiso dviračių tako tinklo, nėra jungčių su gretimomis savivaldybėmis;
Nemodernizuota Prienų autobusų stotis;
Valstybinio magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai¹–Marijampolė ruože Prienų mieste (F. Martišiaus g. ir Greimų g.) sunkiasvorio transporto keliamas triukšmas viršija leistinas normas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	Gamtinis karkasas				2004	2018	Įgyvendintos priemonės: 7 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 8		
5.1	Saugomos teritorijos ir gamtos objektai				2004	2018	Įgyvendintos priemonės: 6 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 7		
5.1.1	Atvirų vandens telkinių kokybės gerinimas, jų rekreacinio potencialo didinimas bei taršos mažinimas, užterštų vandens telkinių valymas (SPP 3.2.3.1)	Įgyvendintos priemonės vandens telkinių kokybės gerinimui, rekreacinio potencialo didinimui	Prienų rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		Planuojama įgyvendinant projektą „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio ir Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje, sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams“ išvalyti Stadiono mikrorajono tvenkinį ir įrengti vandens teršalų gaudyklę (2017 m.); Planuojama įgyvendinant projektą „Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams" išvalyti Revuonos parko tvenkinį ir įrengti vandens teršalų gaudyklę (2017 m.);
5.1.2	Žaliųjų plotų inventorizacija, tvarkymas ir naudojimas (SPP 3.2.3.2)	Inventorizuoti ir sutvarkyti objektai	Prienų rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2011	Įgyvendinta		Atlikta Prienų rajono savivaldybės želdynų inventorizacija
5.1.3	BAST „Ošvenčios upė ir jos slėniai“ gamtotvarkos plano parengimas (iš Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos)	BAST „Ošvenčios upė ir jos slėniai“ gamtotvarkos plano parengimas	Nemuno kilpų regioninio parko direkcija, VSTT prie AM	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2014	2015	Įgyvendinta		Parengtas BAST „Ošvenčios upė ir jos slėniai“ gamtotvarkos planas
5.1.4	Tartoko pelkės sutvarkymas (iš Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos)	Parengtas gamtotvarkos planas, sutvarkyta Tartoko pelkė, aplinka	Nemuno kilpų regioninio parko direkcija, VSTT prie AM	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2014	Įgyvendinta		Parengtas Tartoko pelkės gamtotvarkos planas, sutvarkyta Tartoko pelkės aplinka
5.1.5	Rūdgių telmologinio draustinio specialusis planas (iš Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos)	Parengtas Rūdgių telmologinio draustinio ribų planas ir nuostatai (specialusis planas)	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Nemuno kilpų regioninio parko direkcija	Valstybės biudžeto lėšos	2005	2006	Įgyvendinta		2006 m. Parengtas Rūdgių telmologinio draustinio ribų planas ir nuostatai (specialusis planas)
5.1.6	BAST teritorijų – „Nemuno kilpos“, ir „Tartoko pelkė“, PAST teritorijos „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“ įsteigimas (Prienų m. BP)	BAST teritorijų „Nemuno kilpos“ ir „Tartoko pelkė“, PAST teritorijos „Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių“ integruoti sprendiniai į Prienų miesto BP	VSTT prie AM	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2004	2010	Įgyvendinta		Sprendiniai integruoti į Prienų miesto BP

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
5.1.7	BAST „Verknės vidurupys“ gamtotvarkos planas	BAST „Verknės vidurupys“ gamtotvarkos plano parengimas	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2012	Įgyvendinta		2012 m. parengtas BAST „Verknės vidurupys“ gamtotvarkos planas
5.2	Želdynų teritorijos (Prienų m. BP)				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 1		
5.2.1	Įteisinti reprezentacinį Prienų m. želdyną – Revuonos parką prie Žemainės bei Dariaus ir Girėno gatvių	Įteisintas želdynas	Prienų rajono savivaldybė, KPD prie KM	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2018	Įgyvendinta	2015-01-19	VĮ Registrų centre NTKR įregistruotas kitos paskirties (būdas - atskirųjų želdynų teritorijos) žemės sklypas pagal Prienų parko ir vandens malūno liekanų komplekso (kodas 465) ribas kartu su kultūros vertybe - Prienų dvarvieta, vad. Butlerio pilimi (kodas 5504)

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Rengiami gamtotvarkos projektai;
Svarbiausia Prienų rajone kraštovaizdžio formavimo kryptis – esamo natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio išlaikymas ir saugojimas;
Prienų rajono bendrajame plane numatyta intensyviai išplėtoti gamtinio karkaso sistema, kuri užima didžiąją rajono teritorijos ploto dalį;

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Bendrajame plane nėra šiuo metu pagal teisės aktus privalomos dalies – visos gamtinės ir gamtinio prioriteto teritorijas jungiančio ekologinio kompensavimo tinklo (tai nebuvo privaloma Bendrojo plano rengimo metu);
Nėra nustatyti gamtinių teritorijų tvarkymo prioritetai, diferencijuotos gamtinio prioriteto teritorijos pagal jų naudojimo intensyvumą, neišskirti intensyviai ir ekstensyviai naudojami želdynai;
Geosistemų vidinio stabilizavimo arealams būtinas esamo kraštovaizdžio natūralumo palaikymas ir stiprinimas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6	Miškai				2008	2024	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
6.1	Miškų apsauga				2008	2024	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
6.1.1	Apaugusios mišku žemės ploto didinimas, miškingumo plėtra	Atželdinti miškų plotai	Prienų miškų urėdija	Kita	2008	2018	Vykdoma		2008–2015 metais atkurta 1302,7 ha miško, įveista (ne miško žemėje) - 56,9 ha.
6.1.2	Miškų pritaikymas rekreacijai ir turizmui	Įgyvendintos priemonės	Prienų miškų urėdija	Kita	2014	2024	Vykdoma		Parengtas „Vidinės miškotvarkos projektas" - 2014 m. Planuojama 8 naujų atokvėpio vietų įrengimas, 3 naujų poilsiaviečių įrengimas, 1 rekreacinis pažintinis takas (2014–2024 m); Planuojama rekonstruoti 2 poilsiavietes (2014–2024 m) (Prienų miškų urėdijos lėšos)
6.1.3	Ekologiškai jautrių vietų, saugomų, reprezentatyvių ekosistemų, kertinių buveinių, natūralių medynų	Įgyvendintos priemonės, parengti specialieji planai	Prienų miškų urėdija	Kita	2008	2018	Vykdoma		2014 m. parengta Prienų miškų urėdijos „Vidinės miškotvarkos projekto" sudedamoji dalis -

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
	su endeminėmis ir nykstančiomis rūšimis išskyrimas								„Gamtosauginių priemonių planas“
6.1.4	Skatinti bioįvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimą užsodinant mišku netinkamas žemės ūkio paskirties žemes (SPP 1.4.5.1)	Įgyvendintos priemonės	Prienų miškų urėdija	Kita	2008	2018	Vykdoma		Ne miško žemėje 2008–2015 metais įveista 56,9 ha miško

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Apaugusios mišku žemės ploto didinimas;
Miškai pritaikomi rekreacijai ir turizmui

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Tobulintinas esamas ūkinis ir administracinis miškų suskirstymas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
7	Rekreacija ir turizmas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 15 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 23		
7.1	Turizmo ir rekreacijos plėtojimo galimybės				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 1		
7.1.1	Specialiųjų ir (ar) detaliųjų planų rengimas rekreacinių vietovių zonose	Parengti specialieji, detalieji planai	Prienų rajono savivaldybės administracija, fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2008	2018	Vykdoma		Vystomi visuomenės harmonizavimo parko ir Pociūnų aviaturizmo centro projektai
7.2	Rekreacijos ir turizmo objektai				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 5		
7.2.1	Tvarkomas Pociūnų aerodromas ir jo apylinkės įrengiant kempingą, viešbutį, kaimo turizmo sodybas	Įgyvendintos priemonės Pociūnų aerodromo ir jo apylinkių tvarkymui	Kauno parašiutininkų sporto klubas, Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas, VšĮ „Debesota“	Kita	2008	2018	Vykdoma		Rekonstruota VšĮ „Debesota“ konferencijų salė, įrengtas lauko baseinas, teniso kortai (2013 m. – 2015 m.)
7.2.2	Buvusiame karjere, esančiame prie kelio Kaunas–	Bagių trasų ir aptarnavimo centro įrengimas	Prienų rajono savivaldybės administracija, privatūs asmenys	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
	Alytus įrengti bagių trasas ir aptarnavimo centrą								
7.2.3	Sutvarkyti ir įrengti ežerų (Guostaus, Gelužio, Veršiuko, Alšios, Paželvės) pakrantes	Sutvarkytos ežerų pakrantės	VĮ Prienų miškų urėdija	Kita	2008	2018	Vykdoma		Prienų miškų urėdijos rekonstruota Guostaus ež. poilsiavietė (2012 m.) (ES ir VĮ Prienų miškų urėdijos lėšos)
7.2.4	Sporto ir vaikų žaidimų aikštelių seniūnijų gyvenvietėse atnaujinimas bei įrengimas (SPP 1.4.3.9)	Įrengtos aikštelės	Prienų rajono savivaldybės administracija, Prienų VVG	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Įrengta krepšinio aikštelė Klebiškio k., Kunigiškių k. (įgyvend. 2013); Balbieriškio miestelio parko aktyvaus poilsio zonos įrengimas: įrengtos futbolo, krepšinio, riedlenčių, riedučių aikštelės, vaikų žaidimų ir treniruočių aikštelės, sutvarkyta aplinka (įgyvend. 2012); Asociacijos „Alksniakiemio krašto bendruomenės“ universalaus daugiafunkcinio sporto aikštyno įrengimas (įgyvend. 2012); Ašmintos kaime sukurta daugiafunkcė sporto ir renginių aikštelė bei amfiteatras (įgyvend. 2013); Naujos Ūtos kaime įrengta automobilių stovėjimo aikštelė,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									pėsčiųjų takas, vaikų žaidimų aikštelė, pavėsinė (įgyvend. 2013); Aktyvios poilsio zonos įrengimas Žemaitkiemio k. (įgyvend. 2013); Viešosios erdvės Veiveriuose sutvarkymas (vaikų žaidimų aikštelė, estrada, treniruokliai, pėsčiųjų takai, gėlynai ir kt.) (įgyvend. 2014); Planuojamas Jiezno m. viešųjų erdvių sutvarkymas (2016 m.)
7.2.5	Prienų mieste esančių sporto aikštynų atnaujinimas ar įrengimas (Prienų m. BP)	Atnaujintos ar įrengtos naujai sporto aikštelės	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		Birutės g. 7 pakeista sporto aikštyno veja; Prienuose, Laisvės a. įrengta 800 kv. m. universali dirbtinės dangos sporto aikštelė, pritaikyta žaisti futbolą, krepšinį ir tenisą (įgyvendinta 2012); Prienų m., Tylioji g. įrengta vaikų žaidimo aikštelė (įgyvendinta 2015), Pramonės g. įrengtas teniso aikštynas (2 teniso aikštelės), Panemunės g. įrengta petankės žaidimo aikštelė (įgyvendinta 2016);

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
7.3	Rekreaciniai ir turistiniai ryšiai				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 5		
7.3.1	Dviračių trasos, jungiančios rekreacines teritorijas nuo Veiverių, per Skriaudžius, Šilavotą, Prienlaukį iki Prienų, įrengimas (apie 82 km)	Įrengta dviračių trasa	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.3.2	Dviračių trasos, jungiančios teritorijas nuo NKRP rytinės dalies pro Jiezną ir Stakliškes iki Guostaus ež., įrengimas (apie 78 km)	Įrengta dviračių trasa	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.3.3	Autoturizmo trasos iš Kauno pro Jiezną ir Stakliškes iki Guostaus ir Gelužio ež., įrengimas (apie 27 km)	Įrengta autoturizmo trasa	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.3.4	Dviejų prieplaukų (Pociūnuose ir Prienų mieste) įrengimas	Įrengtos dvi prieplaukos (Pociūnuose ir Prienų mieste)	Prienų rajono savivaldybės administracija, fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2008	2018	Vykdoma		Įrengta mobili prieplauka Prienų m. prie „Revuonos“ viešbučio; Planuojama įrengti prieplauką mažagrimzdžiams laivams ir baidarėms

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									įgyvendinant projektą „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio ir Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje, sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams“, įsisavinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas
7.3.5	Privažiuojamųjų kelių prie turizmo objektų bei rekreacinių zonų įrengimas (SPP 1.2.1.5)	Įrengti privažiavimo keliai (km)	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		Nuolat vykdoma
7.4	Turizmo aptarnavimo objektai				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 8 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 12		
7.4.1	Naujų viešbučių statybos (Prienuose, Pociūnuose, Paprūdžiuose)	Pastatyti viešbučiai	Fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2008	2018	Vykdoma		2010 m. įkurtas Vazgaikiemio harmonizavimo parkas (įrengtos 8 vilos, žirgynas, tarptautinius standartus atitinkantis hipodromas,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
									tvenkiniai, 5* viešbutis, estrada, kempingas) (privačios lėšos)
7.4.2	Naujų motelių statyba (Išlauže, Šilavote)	Pastatyti nauji moteliai	Fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2008	2018	Vykdoma		Atidaryti svečių namai A. Radušio g. 6, Šilavote (2013 m. – 2016 m. III ketvirt.)
7.4.3	Kempingų įrengimas prie Nemuno, Verknės upių	Įrengti kempingai	Prienų rajono savivaldybės administracija, fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2008	2018	Vykdoma		Įrengti kempingai Giraitiškių k., Balbieriškio sen. ir Vazgaikiemio k. (2010 m.) prie Nemuno upės;
7.4.4	Daugiafunkcio Prienų sporto komplekso įrengimas (Prienų m. BP)	Įrengtas sporto kompleksas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		2011 m. atidaryta Prienų sporto ir pramogų arena
7.4.5	Prienų miesto pietinėje dalyje, prie buvusios popieriaus dirbtuvės, įrengti kaimo turizmo sodybą, teikiančią apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas (Prienų m. BP)	Kaimo turizmo sodybos įrengimas	Privatūs asmenys	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.4.6	Prienų m. esančio viešbučio „Revuona“ atgaivinimas (Prienų m. BP)	Sutvarkytas viešbutis „Revuona“	Privatūs asmenys, Prienų rajono savivaldybė	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		Planuojama pasirašyti koncesijos sutartis su būsimais investuotojais, parenkamais aukciono būdu
7.4.7	Prienų estrados pritaikymas renginiams (SPP 1.2.1.11)	Įrengta estrada	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto	2011	2018	Vykdoma		Rengiamas ŽSFP, planuojama įrengti lauko estradą su reikiama inžinerine ir rekreacine

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
				lėšos					infrastruktūra ir bendrą su Birštono savivaldybe pramogų parką (laipynės, karstynės įvairaus amžiaus grupių asmenims) (ES, savivaldybės biudžeto ir privačios lėšos)
7.4.8	Ekstremalaus sporto aikštelės įrengimas (SPP 1.2.1.12)	Įrengta sporto aikštelė	Prienų rajono savivaldybės administracija, fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2011	2018	Nepradėta vykdyti		-
7.4.9	Turizmo informacinės infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas (SPP 1.2.2.7)	Įrengti, atnaujinti informaciniai standai, nuorodos ir kt.	Prienų rajono savivaldybės administracija, Prienų VVG	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2011	2018	Vykdoma		2010–2011 įrengti turizmo informacijos standai; Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybės 2016 m. teiks paraišką įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas pagal priemonę „Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“; Planuojama Prienų, Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra (2016 m.)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
7.4.10	Turizmo informacijos centro įkūrimas ir plėtra (SPP 1.2.2.8)	Įkurtas turizmo centras	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2011	2018	Vykdoma		
7.4.11	Įrengti, sutvarkyti turizmo objektai	Įgyvendintos priemonės	Nemuno kilpų regioninis parkas	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2014	Įgyvendinta		Sutvarkyta Balbieriškio atodanga, įrengta poilsio aikštelė (VVG, ES lėšos, 2013 m.); Paukščių stebėjimo vieta prie Bagrėno kalno - įrengti treniruokliai, poilsio aikštelė (2014 m. ES lėšos)
7.4.12	Projekto „Paplūdimiai“ įgyvendinimas (SPP 1.2.1.10)	Įgyvendintas projektas	Prienų rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2015	2018	Vykdoma		Planuojama įrengti paplūdimį prie Stadiono mikrorajono tvenkinio ir Nemuno upės, įgyvendinant projektą „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio ir Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje, sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams“, įsisavinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Įrengiamos, atnaujinamos sporto ir vaikų žaidimų aikštelės, viešosios erdvės rekreacijai, poilsiui Prienų rajono savivaldybės ir Prienų miesto teritorijose;
Palaipsniui vykdoma laikinų nakvynės vietų (viešbučių, motelių, kempingų) statyba, sistemos plėtra Prienų rajono savivaldybėje;
Renovuota Prienų krepšinio arena, sporto klubas;
Tvarkomi turizmo objektai – apžvalgos aikštelės;
Prienų rajone plėtojamas pažintinis turizmas, vystomos apgyvendinimo, maitinimo, ekskursijų organizavimo paslaugos. Gamtiniai ir kultūros paveldo objektai sutvarkomi ir pritaikomi turizmui.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nevystoma dviračių takų sistemos plėtra, jungianti rekreacines teritorijas;
Nevykdomas viešbučio „Revuona“ renovavimas;
Dažnai nėra galimybių įrengti viešąsias erdves prie vandens telkinių, nes teritorijos priklauso privatiems asmenims;

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
8	Kultūros paveldas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 11		
8.1	Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba ir naudojimas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 6 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: Iš viso: 10		
8.1.1	Stakliškių, Jiezno, Balbieriškio miestelių istorinių dalių tvarkyba ir naudojimas	Inicijuoti įrašymą į LR NKV registrą ir nustačius vertingąsias savybes skelbti savivaldybių saugomomis. Specialiųjų planų parengimas, nustatant teritorijų ribas ir paveldotvarkos priemones. Pritaikymas viešajam pažinimui ir naudojimui (kultūriniam – pažintiniam turizmui) bei moksliniams tyrimams, išsaugojant ir vystant visas miesteliams būdingas funkcijas.	Prienų rajono savivaldybės administracija, KPD prie KM	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
8.1.2	Archeologinių objektų – piliakalnių tvarkyba ir naudojimas	Specialiųjų planų parengimas, teritorijų ir apsaugos zonų ribų patikslinimas arba nustatymas.	Prienų rajono savivaldybės administracija, KPD prie KM, fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2008	2018	Vykdoma		Įrengti Mačiūnų piliakalnio laiptai; Pašventupio piliakalnio sutvarkymas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
		Tvarkymo projektų parengimas, sudarant tinkamas sąlygas eksponuoti objektus ir juos lankyti. Pritaikymas kultūriniam-pažintiniam turizmui, renginiams, propaguojantiems valstybės istoriją, etnokultūrą, moksliniams tyrinėjimams							(medžių ir krūmų išskirtimas, privačios lėšos), planuojama įrengti pavėsinė (2016 m.) (Žemės ūkio ministerijos projektinės lėšos); Pagaršvio piliakalnio laiptų atnaujinimas (privačios lėšos, 2015 m); Bačkininkėlių piliakalnio laiptų atnaujinimas (planuojamas 2016 m., privačios lėšos); 2017 m. planuojamas Gerulių piliakalnio sutvarkymas (privačios lėšos); 2016 m. planuojamas Čiudiškių piliakalnio sutvarkymas (PL), sutvarkyti 2 Noreikiškių piliakalniai (2015 m); Pelekonių, Norkūnų piliakalnių pritaikymas turizmui – įrengta poilsio vietė 2014 m. (ES lėšos)
8.1.3	Senovės gyvenviečių, akmens amžiaus stovyklaviečių, kapinynų, dvarviečių tvarkyba ir naudojimas	Specialiųjų planų parengimas nustatant arba patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Pritaikymas moksliniams tyrinėjimams.	Prienų rajono savivaldybės administracija, KPD prie KM	Kita	2008	2018	Nepradėta vykdyti		-
8.1.4	Statinių kompleksų, sakralinių statinių	Specialiųjų planų parengimas patikslinant teritorijų	Prienų rajono savivaldybės administracija,	Kita	2008	2018	Vykdoma		Daukšiagirės dvaro kompleksinis tvarkymas (dvaro

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
	kompleksų, buv. dvarų sodybų fragmentų ir kt. tvarkyba ir naudojimas	ir apsaugos zonų ribas. Statinių kompleksų pritaikymas – kultūrinis-pažintinis turizmas. Šių objektų apsaugos tikslas – viešasis pažinimas ir naudojimas, sakraliniams objektams prioritetas teiktinas viešajai pagarbai. Kultūriniam pažintiniam turizmui sakralinių objektų panaudojimas galimas tik kaip papildomas. Buv. dvarų sodybos gali būti naudojamos muziejų, švietimo funkcijoms, renginiams, susijusiems su meno, valstybės istorijos, etnokultūros propagavimu, kaimo turizmui.	fiziniai ir juridiniai asmenys, KPD prie KM						sodybos pastatų kompleksas, kodas 1787, Jiezo m.) Radomislės dvaro tvarkymas (vyksta) (privачios lėšos) Veiverių pašto stoties rūmų ansamblio modernizavimas (įvykdyta 2012m); Balbieriškio mstl. seklyčios ansamblio modernizavimas (įgyvendinta 2012m., ES lėšos);
8.1.5	Statinių, bažnyčių ir kiti sakralinių pastatų tvarkyba ir naudojimas	Specialiųjų planų parengimas, nustatant, ar patikslinant apsaugos zonų ribas ir jų režimus. Inicijuoti įrašymą į LR NKV registrą ir paskelbimą valstybės saugomais objektais.	KPD prie KM	Kita	2008	2018	Vykdoma		Vykdomi Prienų bažnyčios fasadų tvarkybos darbai, planuojami vidaus tvarkybos darbai (gavus finansavimą), Jiezo bažnyčios langų pakeitimas
8.1.6	Mitologinių vietų – kalnų, mitologinių akmenų vietų – tvarkyba ir naudojimas	Pritaikymas kultūriniam pažintiniam turizmui, renginiams, susijusiems su valstybės istorija,	Prienų rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2014	Įgyvendinta		Pilotiškių kaime atstatytas į vietą mitologinis akmuo „Velnio piniginė“ (savivaldybės lėšos) 2014 m.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
		etnokultūra. Specialiųjų planų parengimas nustatant arba patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Objektų tvarkymo ir pritaikymo lankymui projektų parengimas.							
8.1.7	Įvykių, laidojimo vietų, monumentų, žuvimo, mūšio vietų, kapinių, kur yra žymių žmonių kapų, atskirų kapaviečių, senųjų žydų kapinių, karių kapinių tvarkyba ir naudojimas	Pritaikymas kultūriniam pažintiniam turizmui, teikiant prioritetą viešajai pagarbai. Specialiųjų planų parengimas nustatant arba patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas. Tvarkymo projektų ir objektų pritaikymo lankymui projektų parengimas. Laidojimo vietos, neįtrauktos į LR NKV registrą, tvarkomos pagal kapinių tvarkymo taisykles.	Prienų rajono savivaldybės administracija, KPD prie KM, ambasados, fiziniai ir juridiniai asmenys	Kita	2008	2018	Vykdoma		Žydų kapinių ir holokausto atminimo vietų dokumentų tvarkymas (vykdomi kadastriniai matavimai, žemėtvarkiniai projektai) 2015–2016 m. Jiezo savanorių kapinių sutvarkymas (betoninių kryželių pakeitimas granitiniais) (savivald. lėšos), planuojama iki 2018 m. restauruoti pagrindinį Jiezo savanorių kapų paminklą (savivald. lėšos) Stakliškių žydų kapinių tvoros keitimas (įvykdyta) ir kapinių sutvarkymas (įvykdyta, privačios lėšos) (2016 m.) 2016–2017 m. planuojama įrengti informacinius ženklus (nuorodas) į žydų kapines, Prienų rajone esančias partizanų kapines

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
8.1.8	Prienų karinio miestelio restauracija, paskirties keitimas	Parengtas Specialusis planas, restauruoti pastatai pritaikyti turizmui, gyvenamajai, visuomeninei funkcijai, parengtas paveldotvarkos projektas	Prienų rajono savivaldybės administracija, KPD prie KM	Kita	2008	2018	Vykdoma		2018 m. planuojama karinio miestelio gatvių (Keturakio ir Vytenių gatvių) rekonstrukcija, automobilių stovėjimo aikštelės prie Vytenio g. 16 sutvarkymas 2015 m. buvo užsandarinti Prienų karinio miestelio teritorijoje esantys 3 sandėliai 2008 m. buvo užkonservuotas vandens bokštas, esantis Prienų kariniame miestelyje
8.1.9	Kęstučio paminklo postamento restauravimas	Restauruotas paminklo postamentas	Prienų rajono savivaldybės administracija, fiziniai ir juridiniai asmenys, KPD prie KM	Kita	2016	2018	Vykdoma		Parengtas tvarkybos darbų projektas (2016 m), pradėti darbai
8.1.10	Stakliškių alaus daryklos Salyklo bokšto renovavimas ir pritaikymas turizmui	Renovuota Stakliškių alaus daryklos Salyklo bokštas	UAB „Lietuviškas midus“, KPD prie KM	Kita	2013	2015	Įgyvendinta		Stakliškių alaus daryklos Salyklo bokšto renovavimas ir pritaikymas turizmui - privačios ir valstybės lėšos
8.2	Kultūros paveldo vertybių pritaikymas				2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
8.2.1	Miestelių tinkamam vystymuisi parengti	Parengti specialieji planai	KPD prie KM Kauno teritorinis padalinys	Valstybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma		2008 m. parengtas Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai(-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia	Įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyvendini- mo data	Rezultato aprašymas
	specialiuosius planus reglamentuojančius naujas statybas kultūros vertybių teritorijose ir jų apsaugos zonose								kultūros paveldo tinklų schema - specialusis planas


TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Tvarkoma piliakalnių aplinka, mitologinės vietos;
Vykdoma statinių, sakralinių statinių, statinių kompleksų tvarkyba, modernizavimas, pritaikymas turizmui;
Laidojimo vietų, žydų kapinių, karių kapinių tvarkyba;
Prienu rajone yra vykdoma kultūros paveldo objektų stebėseną. Parengti ir rengiami Prienu rajono kultūros paveldo vietovių ir statinių paveldosauginiai ir paveldotvarkiniai techniniai dokumentai;
Tvarkybos darbai atlikti svarbiausiose Prienu rajono kultūros paveldo statiniuose ir jų kompleksuose

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:


Nerengiami specialieji planai, reglamentuojantys naujas statybas kultūros vertybių teritorijose ir jų apsaugos zonose;
Dabartiniai teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai dažnai trukdo planuoti ir projektuoti paveldo objektus, kai yra naujai nustatytos jų vertingosios savybės.

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas




Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

Rajono urbanistinis karkasas ir jo plėtra




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Socialinė aplinka



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Inžinerinė infrastruktūra




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:




● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:



● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:



● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:



1. 2008–2015 m. Prienų r. urbanistinė struktūra ir funkcinis zonavimas plėtojosi pagal Prienų r. sav. teritorijos BP sprendinius, kurių dalis buvo detalizuoti specialiaisiais ir detalieisiais TPD. Per 2010–2015 m., realizuojant Prienų r. sav. teritorijos BP ir Prienų m. BP, patvirtinti ir įregistruoti TPDRIS 556 TPD, išduoti 966 SLD, parengti 264 TPSS, parengta 290 ŽSFPP sąlygų sąvadų ir 270 KPŽP sąvadų, parengta administracijos direktoriaus įsakymų dėl žemės paskirties ar būdo keitimo – 121 (nuo 2014-01-01). Šiuo metu baigiami rengti žemės sklypų suformavimo nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų m. 8 DP, žemės paėmimo visuomenės poreikiams 2 DP, kurių organizatorius – Prienų r. sav. administracijos direktorius. Pradėta rengti žemės sklypų suformavimo nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų ir Jiezno m. 18 DP. Mažiausia DPD koncentracija per šį laikotarpį – Stakliškių sen., Naujosios Ūtos sen., Ašmintos sen., Šilavoto sen.. BP pakeitimų ar koregavimų nebuvo.

2. Daugiausia BP sprendinių įgyvendinta inžinerinių tinklų ir susisiekimo (autokeliai) dalyse, mažiausiai – išorinės aplinkos ir gamtinėje dalyse. Visai neįgyvendinti BP sprendiniai – geležinkelio infrastruktūros dalyje. Daugiausia BP sprendinių, esančių įvairiose įgyvendinimo stadijose yra gyvenamosios, rekreacinės, pramonės ir susisiekimo dalyse, mažiausiai – išorinės aplinkos ir gamtinėje dalyje.

III. Prognozės

Gyventojų skaičiaus mažėjimas verčia peržiūrėti Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. Atlikus Bendrojo plano sprendinių keitimą bei integravus aukštesnio ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą būtų galima įgyvendinti daugelį gamtinio, kraštovaizdžio tvarkymo, ekonominio-socialinio pobūdžio sprendinių, patikslinus bendrojo plano reglamentus pagal galiojančias normas.

Ateityje kaupti ir analizuoti informaciją apie Prienų rajono ir jo dalių kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti Prienų rajono teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Periodiškai rengti Prienų rajono kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas. Supažindinti Prienų rajono visuomenę su kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos rezultatais.

Prienų rajono kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną sudaro sąlygas vykdyti teritorijų planavimo aplinkos pokyčių vertinimą ir tobulinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

1. Vykdomos Teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo nuostatos dėl BP stebėsenos vykdymo.
2. Pasirengiant Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano atnaujinimui (keitimui ar koregavimui), išsiaiškinta, kad poreikis keisti sprendinius yra tiek iš privačios iniciatyvos, tiek dėl pasikeitusios teisinės bazės, tiek dėl bendrų pokyčių rajone (pvz., gyventojų skaičiaus mažėjimo). Taip pat įvertinta bendra per pastaruosius metus rengtų TPD, kurių organizatorius buvo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, darbų eigos praktika ir problematika. BP atnaujinimo užduoties suformulavimui reikia pirkti aukštos kvalifikacijos (ekspertines) paslaugas, kad skirtingų sričių kompetentingi specialistai įvertintų BP stebėsenos analizes, BP sprendinius ir suformuluotų užduotį.
3. Stebėsenos metu surinkta informacija, pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą rodiklių stebėjimo lentelę suformuota TPSIS, bet reikėtų suvesti į GIS. Ji panaudota rengiant BP stebėsenos pokyčių analizę. Duomenų buvimas bendroje sistemoje leidžia sklandžiau analizuoti BP sprendinius ir daryti argumentuotas išvadas.
4. Šiuo metu nėra galimybės stebėsenos informaciją skelbti rajono tinklalapyje, nes trūksta programinės GIS įrangos, tačiau tai planuojama atlikti esant finansinei galimybei. Nuo 2016 metų stebėsenos medžiaga naudojama teritorijų planavimo dokumentų rengėjų.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

1. Parengti aktualią Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą ir sprendinių įgyvendinimo ataskaitą.
2. Įvertinti valstybinio krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus rekonstravimo sprendinio įtaką gretimų teritorijų vystymui.
3. Atsisakyti urbanizavimo požiūriu Prienų rajonui kiekybiškai reikšmingo BP sprendinio „Veiverių-Skriaudžių-Mauručių tripolis“, bet nepagrįsto ekonominiu ir socialiniu aspektais.
4. Numatyti naujos tarptautinės geležinkelio vėžės „Rail Baltic“ trasos ruožė teritorijų naudojimo alternatyvas.
5. Integruoti į BP sprendinius Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymu Nr. V-217 patvirtinto Teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapių sprendinius dėl atsinaujinančių šaltinių statinių statybų galimybių Prienų rajone.
6. Parengti kraštovaizdžio tvarkymo planus Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ir Prienų miesto bendrajame plane.
7. Keisti Prienų rajono teritorijos funkcinių prioritetų žymėjimą, nustatant funkcines zonas ir jose galimus teritorijų naudojimo tipus.
8. Parengti prioritetinių Prienų rajono ir miesto vystymo zonų schemas. Rengiant šias schemas glaudžiai bendradarbiauti su gretimomis savivaldybėmis, ypač Birštono savivaldybe. Įtraukti Prienų rajono savivaldybės administracijos specialistus, politikus, vietinių bendruomenių atstovus į schemų rengimo procesą.
9. Svarbu yra ieškoti lėšų ir galimybių, įgyvendinant šiuos Prienų miesto BP sprendinius: vakarinės miesto dalies šalia (prieš ir už) valstybinio krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ir šiaurinės miesto dalies. Vangi pramoninių ir infrastruktūros teritorijų konversija mieste, dviračių takų infrastruktūros nepakankamumas, nesuformuota Nemuno upės krantosaugos infrastruktūra.
10. Parengti Prienų miesto turinę/erdvinę koncepciją – Prienų miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestieškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą ir jo sprendinius integruoti į BP.
11. Nuolat rinkti pasiūlymus dėl BP keitimo ar koregavimo ir pagal numatytą grafiką rengti motyvuotus pakeitimus.
12. Rengti daugiau renginių ir diskusijų BP tema, siekiant supažindinti visuomenę su BP sprendiniais ir reikšme bei įtraukti į Prienų rajono ir Prienų miesto

planavimą.

13. Atlikti išsamų parengiamąjį etapą rengiantis BP atnaujinimui.

14. Keičiant ar koreguojant Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą tikslinga įvertinti galiojančių aukštesnio ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius.

Dėl bendrojo plano koregavimo:

Šiuo metu galiojantys Prienų rajono savivaldybės ir Prienų miesto Bendrieji planai nebeatitinka dabarties poreikių, dabartinės esamos būklės ir yra keistini ar koreguotini.

Keičiant ar koreguojant bendruosius planus, reikia atsižvelgti į valstybės lygmens Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą, patvirtintą 2015 m. Remiantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano pagrindinėmis nuostatomis, keičiant ar koreguojant Prienų rajono savivaldybės bendrąjį planą, būtina nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal svarbiausius Prienų rajono teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus. Keičiamame ar koreguojamame Prienų rajono savivaldybės bendrajame plane reikia numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą. Keičiant ar koreguojant Prienų rajono savivaldybės bendrąjį planą, tikslinga įvertinti galiojančių aukštesnio lygmens ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius (Jiezno miesto bendrasis planas, Pakuonio, Veiverių miestelių bendrieji planai).

Keičiant ar koreguojant Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą siūloma:

1. Peržiūrėti ir atnaujinti inžinerinės infrastruktūros, socialinės aplinkos, susisiekimo sistemos plėtros, gamtinio karkaso, kraštovaizdžio, miškų, gamtosaugos, rekreacijos ir turizmo, kultūros paveldo, rajono urbanistinio karkaso ir jo plėtros uždavinius ir sprendinius.
2. Peržiūrėti ir integruoti įgyvendintas priemones, gautus rezultatus.
3. Peržiūrėti funkcinį zonų reglamentavimą.
4. Integruoti parengtus miestelių ir kaimų bendruosius planus.
5. Integruoti parengtus aukštesnio ir žemesnio lygmens specialiuosius planus ir kitus planavimo dokumentus.
6. Nustatyti ir įgyvendinti sprendinių įgyvendinimo prioritetus.
7. Parengti Prienų rajono savivaldybės ir Prienų miesto teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo plano grafines ir tekstines dalis.
8. Atsižvelgti į parengtą Prienų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą (2011 m. – 2019 m.).

Dėl bendrojo plano keitimo:

Kiti siūlymai:

Nauja Teritorijų planavimo įstatymo redakcija numato teisę statyti neparengus detaliųjų planų, o vadovaujantis bendraisiais planais. Šios įstatymo nuostatos vykdymui Prienų rajono BP vienu atžvilgiu yra itin detalus ir apriboja galimybes, kitu atveju trūksta informacijos, kad būtų nustatyti galimi būsimų statybų parametrai. Siekiant kokybiškai įgyvendinti naują teisę į statybas reikia nustatyti tūrinę/erdvinę rajono vystymo koncepciją; keisti rajono teritorijos funkcinį prioritetų žymėjimą, nustatant funkcinės zonas ir jose galimus teritorijų naudojimo tipus, įvertinus rajono gamtinį karkasą ir nustačius kraštovaizdžio tvarkymo priemones. Taip pat vadovaujantis nauja Teritorijų planavimo įstatymo redakcija teisę statyti galioja visose urbanizuotose ir urbanizuojamose miesto teritorijose, o Prienų rajono BP praktiškai visa miestų, miestelių ir urbanizuotų gyvenamųjų vietovių centrų teritorija, išskyrus miškus ir vandenį, numatyta urbanizuoti. Su tuo siejasi inžinerinių ir susisiekimo tinklų plėtra, socialinės infrastruktūros plėtra ir pasiekiamumo užtikrinimas. Siekiant subalansuotos plėtros ir jai skiriamų lėšų panaudojimo skaidrumo, taip pat siekiant nustatyti aiškias sąlygas investicijoms, reikia papildyti BP sprendinius, išskiriant prioritetines plėtros teritorijas. Atsižvelgiant į rajono ir atskirų urbanizuotų gyvenamųjų vietovių gyventojų skaičiaus mažėjimą bei šiuolaikines judumo skatinimo tendencijas, teikiamą prioritetą bemotoriam transportui, viešajam transportui ir skirtingų transporto rūšių integravimui, reikia peržiūrėti BP susisiekimo sistemos dalies sprendinius ir juos įvertinti. Siekiant stebėseną atlikti kokybiškiau ir tikslingiau bei stebėti ne tik BP, bet ir strateginiams dokumentams reikšmingus rodiklius, tikslinga mažinti rajono urbanizuotinas teritorijas, ieškant rezervų plėtrai jau užstatytose zonose, teritoriniu pagrindu rinkti ir stebėti rodiklių pokyčius bei investicijų poveikį.

