

***Suvestinė redakcija nuo 2024-03-16***

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-09-09, i. k. 2019-14335

***Nauja redakcija nuo 2021-12-30:***

Nr. [1142](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27496

## **LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**

### **NUTARIMAS**

#### **DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SAUGUMO IR PATIKIMUMO STIPRINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO**

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr. 918  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo ir elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimo veiksmų ir priemonių planą (toliau – Planas) (pridedama).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, valstybei nuosavybės teise priklausančių AB „Ignitis grupė“ akcijų valdytojai, pagal kompetenciją įgyvendinant šios bendrovės savininko teises ir pareigas, užtikrinti Plane nurodytų priemonių vykdytojų, kurie yra AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, dalyvavimą įgyvendinant Planą.

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918  
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo  
Nr. 1142 redakcija)

## **ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SAUGUMO IR PATIKIMUMO STIPRINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo ir elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimo veiksmų ir priemonių planas (toliau – Planas) parengtas siekiant užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema būtų parengta sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu 2024 metais ir kad šiam tikslui pasiekti būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos saugumą didinantys projektai, o po Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais – elektros energetikos sistemos stabilumą, integraciją su Europos Sąjungos elektros energijos vidaus rinka užtikrinantys projektai.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [192](#), 2024-03-13, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04762

2. Siekiant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatyme (toliau – Įstatymas), Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos patvirtinimo“, nustatytų strateginių tikslų, vykdomas ir įgyvendinamas elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektas (toliau – Projektas) ir veiklos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimu.

3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos parengimas sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu suprantamas kaip visų teisės aktuose ir Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės (RGCE) išduotose sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu sąlygose nurodytų techninių ir organizacinių priemonių tinkamas įvykdymas, įskaitant oficialų elektros perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB (toliau – perdavimo sistemos operatorius) kreipimąsi į kontinentinės Europos regioninę grupę (RGCE) dėl elektros energetikos sistemų bandomojo sujungimo darbui sinchroniniu režimu.

4. Planą, išskyrus Plano 9.3.6–9.3.9 papunkčiuose numatytus veiksmus ir priemones, įgyvendina perdavimo sistemos operatorius, vadovaudamasis Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais. Perdavimo sistemos operatorius savo veiksmus, įgyvendindamas Planą, derina su Plano įgyvendinimą prižiūrinčia ir koordinuojančia Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija). Įgyvendindamas Planą, perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis, taip pat su kitų šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais.

5. Kiti asmenys, atsakingi už Plano veiksmų ir priemonių įgyvendinimą, juos įgyvendina vadovaudamiesi Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais, savo veiksmus tiesiogiai ar per patronuojančiąsias bendroves derindami su Ministerija ir bendradarbiaudami su valstybės ir savivaldybių institucijomis, perdavimo sistemos operatoriumi, kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis.

6. Plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas, išskyrus Plano 9.3.6–9.3.8 papunkčiuose numatytus veiksmus ir priemones, finansuojamas Įstatyme nurodytomis lėšomis, perdavimo sistemos operatoriumi ar paskirtajam kaupimo sistemos operatoriumi Energy cells, UAB (toliau – paskirtasis kaupimo sistemos operatorius) Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis suderinus reikalingas investicijas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba).

7. Plano 9.1, 9.2, 9.3.2.1, 9.3.3, 9.3.9, 9.4.2, 9.4.3, 12.1.7.1 papunkčiuose yra nurodyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos saugumą didinantys veiksmai ir priemonės, Plano 9.3.1, 9.3.2.2, 9.3.4–9.3.8, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5, 12.1.1–12.1.6, 12.1.7.2, 12.1.13 papunkčiuose – elektros energetikos sistemos stabilumą užtikrinantys veiksmai ir priemonės, Plano 9.4.6 ir 12.1.8–12.1.12 papunkčiuose – integraciją su Europos Sąjungos elektros energijos vidaus rinka užtikrinantys veiksmai ir priemonės. Plano 9.3 ir 12.1.7 papunkčiuose yra nurodyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos saugumą didinantys ir elektros energetikos sistemos stabilumą užtikrinantys veiksmai ir priemonės, Plano 9.4 ir 12.1 papunkčiuose – ir integraciją su Europos Sąjungos elektros energijos vidaus rinka užtikrinantys veiksmai ir priemonės. Plano veiksmai ir priemonės laikomi tinkamai įgyvendintais, jeigu Plane numatytu eiliškumu ir nurodytais įvykdymo terminais yra pasiekiami reikalaujami rezultatai.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [192](#), 2024-03-13, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04762

8. Plane vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme vartojamas sąvokas.

## II SKYRIUS

### VEIKSMAI IR PRIEMONĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SAUGUMO IR PATIKIMUMO STIPRINIMUI

9. Šiame skyriuje numatytais veiksmais ir priemonėmis siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos pasirengimą ir galimybes prireikus veikti saugiai ir patikimai atskirai nuo kitų valstybių elektros energetikos sistemų:

| Eil. Nr.      | Veiksmai ir priemonės                                                                                                                                                                                       | Rezultatai                                                              | Įvykdymo terminai | Vykdytojai                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>9.1.</b>   | <b>Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos parengtis avariniam prijungimui prie Lenkijos Respublikos elektros tinklų per sinchroninę jungtį (toliau – prisijungimas avariniu būdu)</b>           |                                                                         |                   |                                |
| <i>9.1.1.</i> | <i>Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano parengimas</i>                                                                                                                                                |                                                                         |                   |                                |
| 9.1.1.1.      | Prisijungimo avariniu būdu priemonių, įskaitant organizacines ir technines priemones, įgalinančias Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos avarinį prijungimą prie Lenkijos Respublikos elektros | Parengtas Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano pirminis projektas | 2019 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |

|          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                   |                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|          | tinklų per sinchroninę jungtį, plano rengimo pirmasis etapas                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                   |                                |
| 9.1.1.2. | Prisijungimo avariniu būdu priemonių plano rengimo baigiamasis etapas                                                                                                                        | Baigtas rengti Prisijungimo avariniu būdu priemonių planas                                                                        | 2020 m. I ketv.   | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.1.2.   | <i>LitPol Link jungties pritaikymas dirbti sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais (toliau – išplėtimas)</i>                                                          |                                                                                                                                   |                   |                                |
| 9.1.2.1. | Elektros perdavimo linijos ir 330 kV Alytaus transformatorių pastotės rekonstravimui (išplėtimui) reikalingos įrangos užsakymas                                                              | Gautas įrangos užsakymą patvirtinantis gamintojo ir (ar) tiekėjo aktas                                                            | 2019 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.1.2.2. | Elektros perdavimo linijos ir 330 kV Alytaus transformatorių pastotės rekonstravimo (išplėtimo) statybos rangos darbų pradžia ir projektavimo antrasis etapas (statybos rangos darbų eigoje) | Gauti statybą leidžiantys dokumentai, parengtas ir suderintas statybinių konstrukcijų darbo projektas                             | 2020 m. II ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.1.2.3. | Sumontuota, išbandyta ir parengta įjungimui <i>LitPol Link</i> jungties įranga, reikalinga kompleksiniams prisijungimo avariniu būdu bandymams atlikti                                       | Gautas techninio įvertinimo komisijos aktas, patvirtinantis dviejų autotransformatorių kokybišką sumontavimą ir tinkamumą įjungti | 2021 m. III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.1.2.4. | Elektros perdavimo linijos ir 330 kV Alytaus transformatorių pastotės rekonstravimo (išplėtimo) statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas                                      | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                     | 2021 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.1.3.   | <i>Prisijungimo avariniu būdu bandymas</i>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                   |                                |
| 9.1.3.1. | Su Lenkijos Respublikos elektros                                                                                                                                                             | Pasirašytas susitarimas dėl                                                                                                       | 2021 m. II ketv.  | Perdavimo sistemos             |

|             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|             | perdavimo sistemos operatoriumi suderintos procedūros dėl prisijungimo avariniu būdu                                                                                                                      | procedūrų, kurios turi būti atliekamos prieš pradedant prisijungimą avariniu būdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | operatorius                    |
| 9.1.3.2.    | Atliktas prisijungimo avariniu būdu bandymas pagal suderintą programą su Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriumi                                                                    | Suderinta bandymų programa su Lenkijos Respublikos perdavimo sistemos operatoriumi ir atliktas prisijungimo avariniu būdu bandymas per sinchroninę jungtį                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| <b>9.2.</b> | <b>Baltijos šalių elektros energetikos sistemų parengtis avariniam prijungimui prie Lenkijos Respublikos elektros tinklų per sinchroninę jungtį (toliau – Baltijos šalių prisijungimas avariniu būdu)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                |
| 9.2.1.      | <i>Dinaminių studijų atlikimas</i>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                |
| 9.2.1.1.    | Atliktos dinaminės studijos dėl Baltijos šalių sinchronizacijos                                                                                                                                           | Gautos galutinės ataskaitos ir pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas dėl šių studijų:<br>1) pereinamųjų procesų studijos Baltijos šalių elektros energetikos sistemoms veikiant sinchroniškai su kontinentinės Europos elektros tinklais;<br>2) žemo dažnio švytavimo studijos Baltijos šalių elektros energetikos sistemoms veikiant sinchroniškai su kontinentinės Europos elektros tinklais ir salos režimu;<br>3) dažnio stabilumo studijos Baltijos šalių elektros | 2022 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |

|          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                 | energetikos sistemoms veikiant salos režimu                                                                                                                                                                                      |                  |                                |
| 9.2.2.   | <i>Baltijos šalių prisijungimo avariniu būdu priemonių plano įgyvendinimas</i>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                |
| 9.2.2.1. | Baltijos šalių elektros energetikos sistemų pasirengimo prisijungti avariniu būdu prie Lenkijos elektros energetikos sistemos plano parengimas ir įgyvendinimas | Įgyvendinti Baltijos šalių elektros energetikos sistemų pasirengimo prisijungti avariniu būdu prie Lenkijos elektros energetikos sistemos plane nurodyti reikalavimai                                                            | 2022 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.3.     | <b>Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos pasirengimo izoliuotam darbui užtikrinimas</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                |
| 9.3.1.   | <i>Susitarimų dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su kaimyninių šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais sudarymas</i>                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                |
| 9.3.1.1. | Susitarimo dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriumi sudarymas                         | Pasirašytas papildomas susitarimas dėl elektros energetikos sistemos valdymo sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemų operatorių dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo | 2021 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.3.1.2. | Susitarimo dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo su Švedijos Karalystės elektros perdavimo sistemos operatoriumi sudarymas                          | Pasirašytas papildomas susitarimas dėl elektros energetikos sistemos valdymo sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės elektros perdavimo sistemų operatorių dėl izoliuoto elektros                             | 2021 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | energetikos<br>sistemos darbo                                                                                                                                                                                       |                   |                                |
| 9.3.2.   | <i>Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemoje</i>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                |
| 9.3.2.1. | Rekonstruotos 330 kV Alytaus ir 330 kV Telšių transformatorių pastotės ir įrengti nauji sinchroniniai kompensatoriai: sinchroninių kompensatorių prijungimas, bandymas ir perdavimas eksploatuoti (statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas) | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas, pabaigti bandymai, sinchroniniai kompensatoriai prijungti prie perdavimo tinklo                                      | 2023 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.3.2.2. | Rekonstruota 330 kV Neries transformatorinė pastotė, įrengtas naujas sinchroninis kompensatorius: sinchroninio kompensatoriaus prijungimas, bandymas ir perdavimas eksploatuoti (statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas)                   | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas, pabaigti bandymai, sinchroninis kompensatorius prijungtas prie perdavimo tinklo                                      | 2024 m. III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.3.3.   | <i>Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymas</i>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                |
| 9.3.3.1. | Prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų parengties izoliuoto darbo metu įvertinimo reikalavimų nustatymas ir vartotojų klasifikavimo principų sudarymas                                                                          | Paruošti prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų izoliuoto darbo metu įvertinimo reikalavimai, sudaryti prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų klasifikavimo | 2022 m. I ketv.   | Perdavimo sistemos operatorius |

|          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                | principai                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                     |
| 9.3.3.2. | Prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų sąrašo sudarymas                                                                                                            | Sudarytas prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų sąrašas                                                                                                              | 2022 m. I ketv.   | Perdavimo sistemos operatorius, Energijos skirstymo operatorius, AB |
| 9.3.3.3. | Prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų pasirengimo izoliuotam darbui parengties patikrinimas                                                                       | Atliktas prioritetinių svarbių tinklo naudotojų ir svarbių tinklo naudotojų parengties patikrinimas perdavimo sistemos operatoriaus nustatyta tvarka                                              | 2022 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius, Energijos skirstymo operatorius, AB |
| 9.3.3.4. | Esamos dispečerinio valdymo sistemos pritaikymas dažniui palaikyti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymų metu                                             | Dispečerinio valdymo sistema pritaikyta ir parengta naudoti izoliuoto darbo bandymo metu                                                                                                          | 2022 m. III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius                                      |
| 9.3.3.5. | Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymo plano parengimas ir įgyvendinimas                                                                                   | Atliktas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos izoliuoto darbo bandymas pagal parengtą bandymo planą                                                                                 | 2022 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius                                      |
| 9.3.4.   | <i>Paklausos valdymo priemonių užtikrinimas</i>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                     |
| 9.3.4.1. | Užtikrinti paklausos valdymo priemones, atitinkančias trūkstantį galios poreikį, reikalingą išlaikyti patikimą Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos veikimą izoliuoto darbo metu | Įdiegti elektros balanso ir papildomų paslaugų planavimo, valdymo ir ataskaitų sistemos atnaujinimai, suteikiant galimybę veikti priklausomiems ir nepriklausomiems telkėjams balansavimo rinkoje | 2021 m. II ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius                                      |
| 9.3.5.   | <i>Elektros energijos gamybos įrenginių, galinčių teikti reikiamas papildomas</i>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                     |



|          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <i>paslaugas, įskaitant su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, prieinamumo apimtį nustatymas ir užtikrinimas</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                      |
| 9.3.5.1. | Papildomų paslaugų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemoje poreikio apimtį įvertinimas ir nustatymas                    | Nustatyta papildomų paslaugų poreikio apimtį ne trumpesniai kaip iki Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu laikotarpiui                                           | Kiekvienų kalendorinių metų III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius                                                                                       |
| 9.3.5.2. | Elektros įrenginių, galinčių teikti reikiamas papildomas paslaugas nustatyta apimtimi, prieinamumo apimtį įvertinimas ir nustatymas | Nustatyta elektros įrenginių, galinčių teikti papildomas paslaugas, prieinamumo apimtį ne trumpesniai kaip iki Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu laikotarpiui | Kiekvienų kalendorinių metų IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius                                                                                       |
| 9.3.5.3. | Elektros įrenginių, galinčių teikti reikiamas papildomas paslaugas nustatyta apimtimi, prieinamumo užtikrinimas                     | Pasirašytos ir vykdomos papildomų paslaugų teikimo sutartys                                                                                                                                                                                        | Kiekvienų kalendorinių metų IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius ir papildomas paslaugas teikiantys elektros energijos gamintojai ir (ar) kiti asmenys |
| 9.3.6.   | <i>Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko dalyvavimas elektros energijos rinkoje</i>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                      |
| 9.3.6.1. | Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko dalyvavimas elektros energijos rinkoje                                                   | Užtikrintas nuolatinis Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko dalyvavimas elektros energijos rinkoje (įvertinus techninius apribojimus)                                                                                                        | Nuolat                                | AB „Ignitis gamyba“                                                                                                  |

|          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 9.3.7.   | <i>Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projekto įgyvendinimas</i>                                                  |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                          |
| 9.3.7.1. | Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projekto įgyvendinimas                                                         | Instaliuotas naujas lanksčios generacijos įrenginys, teikiantis papildomas paslaugas ir atitinkantis kontinentinės Europos sinchroninės zonos techninius reikalavimus | 2026 m. IV ketv.  | AB „Ignitis gamyba“                                                      |
| 9.3.8.   | <i>Lietuvos elektrinės darbo išteklių užtikrinimas, siekiant išlaikyti įrenginių prieinamumą elektros energijos gamybai</i>  |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                          |
| 9.3.8.1. | Lietuvos elektrinės 8 bloko darbo išteklių atkūrimas, siekiant užtikrinti įrenginio prieinamumą elektros energijos gamybai   | Užtikrintas įrenginio prieinamumas teikti reikiamas papildomas paslaugas                                                                                              | 2023 m. II ketv.  | AB „Ignitis gamyba“                                                      |
| 9.3.8.2. | Lietuvos elektrinės 7 bloko darbo išteklių atkūrimas, siekiant užtikrinti įrenginio prieinamumą elektros energijos gamybai   | Užtikrintas įrenginio prieinamumas teikti reikiamas papildomas paslaugas                                                                                              | 2025 m. IV ketv.  | AB „Ignitis gamyba“                                                      |
| 9.3.9.   | <i>Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimas, prijungimas prie perdavimo tinklų ir bandomoji eksploatacija</i> |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                          |
| 9.3.9.1. | Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimui reikalingos įrangos, darbų ir paslaugų pirkimas                      | Pasirašytos statybos rangos darbų, paslaugų ir (ar) kitos sutartys su rangovais ir (ar) paslaugų teikėjais                                                            | 2021 m. IV ketv.  | Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius                                 |
| 9.3.9.2. | Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos (ar atskirų jos elementų) statybos projektavimas ir užsakymas                  | Parengti ir suderinti techniniai projektai, gautas įrangos užsakymą patvirtinantis gamintojo ir (ar) tiekėjo aktas bei gauti statybos leidimai                        | 2022 m. II ketv.  | Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius                                 |
| 9.3.9.3. | Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos prijungimas prie perdavimo tinklų                                              | Atlikta prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta perdavimo sistemos operatoriaus elektros tinklų plėtra iki elektros                                                  | 2022 m. III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius, Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius |

|             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                      | tinklų nuosavybės ribos ir pasirašytas atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas                                                                                                                                     |                  |                                          |
| 9.3.9.4.    | Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos bandomoji eksploatacija                                                | Atlikti sutartyje dėl įrangos tiekimo ir įrengimo numatyti bandymai, pasirašytas darbų atlikimo aktas                                                                                                             | 2022 m. IV ketv. | Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius |
| 9.3.9.5.    | Izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo pradžia                                                                    | Įsigaliojusi ir vykdoma sutartis dėl izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo.<br>Pagal kompetenciją vykdo paskirtasis kaupimo sistemos operatorius, savo veiksmus derindamas su perdavimo sistemos operatoriumi | 2022 m. IV ketv. | Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius |
| <b>9.4.</b> | <b>Baltijos šalių elektros energetikos sistemų pasirengimo izoliuotam darbui užtikrinimas</b>                        |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                          |
| 9.4.1.      | <i>Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) įrengimas</i>       |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                          |
| 9.4.1.1.    | Bendros Baltijos šalių elektros energetikos sistemų dažnio stabilumo vertinimo metodikos parengimas                  | Baltijos šalių operatorių patvirtinta bendra Baltijos šalių elektros energetikos sistemų dažnio stabilumo vertinimo metodika                                                                                      | 2024 m. II ketv. | Perdavimo sistemos operatorius           |
| 9.4.1.2.    | Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos dažnio stabilumo vertinimo sistemos (FSAS) eksploatacijos pradžia | Perdavimo sistemos operatoriaus patvirtintas FSAS eksploatacijos pradžios aktas                                                                                                                                   | 2025 m. I ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius           |
| 9.4.2.      | <i>Automatinio generacijos valdymo (toliau – AGV) sistemos įdiegimas</i>                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                          |
| 9.4.2.1.    | AGV sistemos įdiegimas perdavimo sistemos operatoriaus valdymo sistemoje                                             | Gauti sutartyje (ar sutartyse) dėl įrangos tiekimo ir įrengimo numatyti rezultatai, pasirašytas prekių                                                                                                            | 2023 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius           |

|          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                              | ir (ar) paslaugų priėmimo–perdavimo aktas (ar aktai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                |
| 9.4.2.2. | AGV sistemos įdiegimas elektros energijos gamintojų įrenginiuose                                                                                                             | Kartu su elektros energijos gamintojais atlikti AGV atitikties bandymai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024 m. II ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.4.3.   | <i>Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimas ir veiklos pradžia</i>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                |
| 9.4.3.1. | Susitarimo dėl Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimo ir veikimo tarp Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatorių rengimas ir derinimas | Pasirašytas susitarimas dėl Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimo ir veikimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020 m. II ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.4.3.2. | Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sukūrimas                                                                                                          | Pasirašyta Baltijos šalių elektros energetikos sistemų valdymo bloko sutartis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.4.4.   | <i>Baltijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymai</i>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                |
| 9.4.4.1. | Atnaujintos Baltijos šalių operatorių prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų sutarties sąlygos                                                                       | Patvirtintas Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės (RG CE) ir Baltijos šalių operatorių prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų sutarties 2 priedo pakeitimas, kuriame nustatyti reikalavimai dėl Baltijos šalių prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų bei Baltijos šalių izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo | 2024 m. I ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |

|          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                     | bandymo                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                |
| 9.4.4.2. | Izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo bandymas                                                | Atliktas izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo bandymas (dalyvaujant Estijai ir Latvijai)                                                                                                                                                              | 2025 m. I ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.4.5.   | <i>NordBalt aukštos įtampos nuolatinės srovės jungties valdymo sistemos atnaujinimas dažnio valdymui užtikrinti</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                |
| 9.4.5.1. | NordBalt aukštos įtampos nuolatinės srovės jungties valdymo sistemos atnaujinimas                                   | Pabaigti sistemos atnaujinimo darbai, pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas                                                                                                                                                                                                   | 2025 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 9.4.6.   | <i>Energijos balanso ir papildomų paslaugų valdymo sistemos sukūrimas</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                |
| 9.4.6.1. | Energijos balanso ir papildomų paslaugų valdymo sistemos įdiegimas                                                  | Energijos balanso ir papildomų paslaugų valdymo sistemos modulių, reikalingų sinchroninio veikimo su kontinentinės Europos tinklais užtikrinimui, priėmimas ir eksploatacijos pradžia<br><br>Pasirašyti priėmimo–perdavimo aktai su tiekėju dėl įgyvendintų sistemos modulių | 2024 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |

Punkto pakeitimai:

Nr. [192](#), 2024-03-13, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04762

10. Plano 9 punkte numatyti veiksmai ir priemonės įgyvendinami atsižvelgiant į Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės (RGCE) išduotas sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu sąlygas.

11. Pasirengimas izoliuotam Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbui ją desinchronizavus nuo IPS/UPS sistemos vykdomas vadovaujantis Įstatyme nustatytais reikalavimais ir įgyvendinant Plano 9 punkte numatytus veiksmus ir priemones.

### III SKYRIUS

#### LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMO SU KONTINENTINĖS EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIŲ REŽIMU VEIKSMAI IR PRIEMONĖS

12. Šiame skyriuje numatytais veiksmais ir priemonėmis siekiama įgyvendinti elektros perdavimo tinklų infrastruktūros parengimą darbui sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais:

| Eil. Nr.     | Veiksmai ir priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rezultatai                                                                                                                                                                                                                         | Įvykdymo terminai | Vykdytojai                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>12.1.</b> | <b>Pasirengimo visiškai sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais užtikrinimas</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                |
| 12.1.1.      | <i>330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                |
| 12.1.1.1.    | 330 kV Bitėnų transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas                                                                                                                                                                                                             | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                                                                                      | 2019 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.2.      | <i>110 kV elektros perdavimo linijos Pagėgiai–Bitėnai statyba</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                |
| 12.1.2.1.    | Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia                                                                                                                                                                                             | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                                                                                      | 2020 m. III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.3.      | <i>Techninių reikalavimų papildomoms paslaugoms, kurių poreikis numatomas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą sujungus su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu</i>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                |
| 12.1.3.1.    | Techninių reikalavimų papildomoms paslaugoms, kurių poreikis numatomas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą sujungus su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, įvertinimas ir parengimas vadovaujantis Europos Sąjungos tinklo kodeksuose ir gairėse nustatytais reikalavimais | Parengti ir paskelbti techniniai reikalavimai papildomoms paslaugoms po Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, įskaitant reikalingą teisinio reguliavimo parengimą | 2022 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.4.      | <i>330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstravimas</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                |
| 12.1.4.1.    | Elektros perdavimo linijos, 330 kV Vilniaus transformatorių pastotės skirstyklos ir Lietuvos elektrinės skirstyklos rekonstravimo projektavimo antrasis etapas                                                                                                                                                           | Parengtas ir suderintas statybinių konstrukcijų darbo projektas                                                                                                                                                                    | 2019 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.4.2.    | Elektros perdavimo linijos rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas,                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–                                                                                                                                                                                        | 2020 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |

|           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                   |                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|           | priėmimas ir užbaigimas                                                                                                                                                                                                                     | perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                                                                              |                   |                                |
| 12.1.4.3. | 330 kV Vilniaus transformatorių pastotės skirstyklos ir Lietuvos elektrinės skirstyklos rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas                                                                               | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                                   | 2021 m. I ketv.   | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.5.   | <i>Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema</i>                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                   |                                |
| 12.1.5.1. | Atjungtos 750 kV tarpsisteminės elektros perdavimo linijos LN705 (jungties su Baltarusijos Respublika), einančios iš Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės, Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios dalies išmontavimas | Pasirašytas statybos rangos (griovimo) darbų priėmimo–perdavimo aktas, gauta pažyma apie statybinių atliekų perdavimą ir (ar) sutvarkymą, gauta pažyma apie statinio nugriovimą | 2020 m. II ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.5.2. | 330 kV Utenos transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas                                                                                                                                | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                                   | 2021 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.5.3. | 330 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės įrenginių perkėlimas į Lietuvos elektrinės skirstyklą, šių įrenginių montavimo darbai ir eksploatacijos pradžia                                                               | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                                   | 2021 m. III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.5.4. | 330 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas                                                                                                         | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                                   | 2021 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.6.   | <i>330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba</i>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                   |                                |
| 12.1.6.1. | Elektros perdavimo linijos statybos specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesai (I)                                                                                                                            | Parengta specialiojo teritorijų planavimo dokumento koncepcija                                                                                                                  | 2019 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.6.2. | Elektros perdavimo linijos statybos specialiojo teritorijų planavimo ir                                                                                                                                                                     | Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo                                                                                                                                   | 2021 m. III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |

|           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|           | poveikio aplinkai vertinimo procesai (II)                                                                                              | dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai                                                                       |                  |                                |
| 12.1.6.3. | Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas                                                        | Nustatyti žemės sklypų servitutai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos daiktinės teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre                                                                                              | 2021 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.6.4. | Elektros perdavimo linijos statybos techninio projekto parengimas, suderinimas, statybą leidžiančių dokumentų gavimas ir darbų pradžia | Pradėti oro linijos statybos arba rekonstrukcijos darbai                                                                                                                                                                                        | 2023 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.6.5. | Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia           | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                                                                                                   | 2025 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.7    | <i>330 kV Neries transformatorių pastotės rekonstravimas</i>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                |
| 12.1.7.1  | 330 kV Neries transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų I etapo užbaigimas                                          | Po I etapo rekonstrukcijos darbų Neries transformatorių pastotė įjungta eksploatacijai prie 110 kV tinklo bei 330 kV linijos Utena–Neris. Užtikrinamas elektros energijos tranzitas tarp Lietuvos elektrinės ir Utenos transformatorių pastočių | 2024 m. II ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.7.2  | 330 kV Neries transformatorių pastotės rekonstravimo statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas                           | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos                                                                                                                                                                   | 2024 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |



|           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                   | užbaigimo aktas                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |
| 12.1.8.   | <i>330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba</i>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |
| 12.1.8.1. | Elektros perdavimo linijos statybos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo organizavimas, paskelbimas ir paslaugų teikėjo atranka | Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju                                                                                                                                                                                 | 2019 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.8.2. | Elektros perdavimo linijos statybos specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesai                                                                      | Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai | 2021 m. III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.8.3. | Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas                                                                                                   | Nustatyti žemės sklypų servitutai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos daiktinės teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre                                                                      | 2021 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.8.4. | Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia                                                      | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                                                                           | 2025 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.9.   | <i>330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba</i>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                |
| 12.1.9.1. | Elektros perdavimo linijos statybos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo organizavimas, paskelbimas ir paslaugų teikėjo atranka | Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju                                                                                                                                                                                 | 2019 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.9.2. | Elektros perdavimo linijos statybos specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai                                                                                         | Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas                                                                                                                                                                | 2021 m. III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |

|            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                   |                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|            | vertinimo procesai                                                                                                                                                        | įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai |                   |                                |
| 12.1.9.3.  | Patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas                                                                                           | Nustatyti žemės sklypų servitutai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos daiktinės teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre             | 2021 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.9.4.  | Elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, perdavimo linijos eksploatacijos pradžia                                              | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                  | 2025 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.10.   | <i>330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba</i>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                   |                                |
| 12.1.10.1. | 330 kV skirstyklos statybos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų pirkimo organizavimas, paskelbimas ir paslaugų teikėjo atranka | Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju                                                                                                                        | 2019 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.10.2. | 330 kV skirstyklos statybos specialiojo teritorijų planavimo procesas                                                                                                     | Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre              | 2021 m. III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.10.3. | Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vykdymas                                                                                                                              | Visuomenės poreikiams paimti žemės sklypai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinė žemė                                                      | 2022 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.10.4. | 330 kV skirstyklos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir                                                                                                           | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–                                                                                                                    | 2025 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius |

|            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|            | užbaigimas, skirstyklos eksploatacijos pradžia                                                                                                                                                           | perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                                                                                                                                          |                  |                                |
| 12.1.11.   | <i>Harmony Link jungties statyba</i>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                |
| 12.1.11.1. | Sausumos jungties statybos specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų pabaigimas                                                                                          | Patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai                                 | 2026 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.11.2. | Elektros energijos įjungimas sausumos jungčiai                                                                                                                                                           | Paruošta pastotė veikimui ir įtampos įjungimui, pasirašytas perdavimo sistemos operatoriaus nurodymas dėl elektros įrenginių įjungimo                                                                                                       | 2028 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.12.   | <i>330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba</i>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                |
| 12.1.12.1. | 330 kV skirstyklos statybos specialiojo teritorijų planavimo procesas ir patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimas (ryšys su <i>Harmony Link</i> jungties statyba) | Patvirtintas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įregistruotas ir paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kitos paskirties žemės sklypas | 2022 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.12.2. | 330 kV skirstyklos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas, skirstyklos eksploatacijos pradžia                                                                                           | Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas                                                                                                                                               | 2025 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.13.   | <i>Prisijungimo priemonių katalogo (angl.catalogue of measures) reikalavimų vykdymas</i>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                |
| 12.1.13.1. | Įgyvendinti sutartyje su Europos elektros                                                                                                                                                                | ENTSO-E sutartyje numatytų atitikties                                                                                                                                                                                                       | 2025 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos             |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                  |                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|            | perdavimo sistemos operatorių asociacija (ENTSO-E) „Dėl sąlygų sujungti Baltijos šalių elektros energetikos sistemas su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu“ (toliau – ENTSO-E sutartis) numatyti prisijungimo sąlygų planavimo reikalavimai pagal ENTSO-E Sinchroninės zonos bendrosios sutarties (angl. <i>Synchronous area framework agreement</i> ) (toliau – SAFA) nuostatas | planavimo reikalavimų įgyvendinimas pagal SAFA nuostatas                                                                     |                  | operatorius                    |
| 12.1.13.2. | Įgyvendinti ENTSO-E sutartyje numatytų prisijungimo sąlygų apskaitos reikalavimai pagal SAFA nuostatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTSO-E sutartyje numatytų atitikties apskaitos reikalavimų įgyvendinimas pagal SAFA nuostatas                               | 2025 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.13.3. | Įgyvendinti ENTSO-E sutartyje numatytų prisijungimo sąlygų Koordinuoto operatyvinio planavimo reikalavimai pagal SAFA nuostatas                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENTSO-E sutartyje numatytų atitikties koordinuoto operatyvinio planavimo reikalavimų įgyvendinimas pagal SAFA nuostatas      | 2025 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.13.4. | Įgyvendinti ENTSO-E sutartyje numatytų prisijungimo sąlygų avarinių situacijų ir sistemos atkūrimo reikalavimai pagal SAFA nuostatas                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENTSO-E sutartyje numatytų atitikties avarinių situacijų ir sistemos atkūrimo reikalavimų įgyvendinimas pagal SAFA nuostatas | 2025 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.13.5. | Įgyvendinti ENTSO-E sutartyje numatytų prisijungimo sąlygų duomenų apsikeitimo reikalavimai pagal SAFA nuostatas                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENTSO-E sutartyje numatytų atitikties duomenų apsikeitimo reikalavimų įgyvendinimas pagal SAFA nuostatas                     | 2025 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos operatorius |
| 12.1.13.6. | Įgyvendinti ENTSO-E sutartyje numatyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTSO-E sutartyje numatytų apkrovos                                                                                          | 2025 m. IV ketv. | Perdavimo sistemos             |

|  |                                                                         |                                                                 |  |             |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-------------|
|  | apkrovos ir dažnio valdymo ir rezervų reikalavimai pagal SAFA nuostatas | ir dažnio valdymo ir rezervų įgyvendinimas pagal SAFA nuostatas |  | operatorius |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-------------|

Punkto pakeitimai:

Nr. [192](#), 2024-03-13, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04762

13. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema parengiama desinchronizuoti nuo IPS / UPS sistemos, įskaitant Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) sritys elektros energetikos sistemą, įgyvendinant Plano 9 ir 12 punktuose numatytus veiksmus ir priemones.

14. Projekto įgyvendinimo finansavimo veiksmai ir priemonės:

| Eil. Nr.     | Veiksmai ir priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rezultatai                                                                                                             | Įvykdymo terminai | Vykdytojai                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1.</b> | <b>Projekto įgyvendinimo finansavimo veiksmai ir priemonės</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                   |                                          |
| 14.1.1.      | <i>Projekto dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimais Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir (ar) Europos Sąjungos fondų lėšomis, Ekonominio gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės subsidijomis, dotacijomis ar joms prilygintomis lėšomis užtikrinimas</i> |                                                                                                                        |                   |                                          |
| 14.1.1.1.    | Projektą sudarančių aktualių elektros energetikos projektų įtraukimas į Europos Sąjungos bendrojo intereso energetikos projektų sąrašą                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aktualūs elektros energetikos projektai įtraukti į Europos Sąjungos bendrojo intereso energetikos projektų sąrašą      | 2019 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius           |
| 14.1.1.2.    | Projekto finansavimo antrojo etapo projektų ir darbų, įskaitant <i>Harmony Link</i> jungties statybą, dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšomis užtikrinimas                                                                                                                                                                                          | Patvirtintas dalinis finansavimas Projekto finansavimo antrojo etapo projektams ir darbams                             | 2020 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius           |
| 14.1.1.3.    | Projekto finansavimo antrojo etapo antros dalies projektų ir darbų dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) finansinės paramos lėšomis užtikrinimas                                                                                                                                                                                                                             | Patvirtintas dalinis finansavimas Projekto finansavimo antrojo etapo antros dalies projektams ir darbams               | 2022 m. III ketv. | Perdavimo sistemos operatorius           |
| 14.1.1.4.    | Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projekto įgyvendinimo veiksmų ir priemonių (pagal Plano 9.3.9 punktą) dalinio finansavimo Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimais Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis ir (ar) Europos Sąjungos fondų lėšomis,                                                                                                   | Patvirtintas finansavimas elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projekto įgyvendinimo veiksmais ir priemonėmis | 2021 m. IV ketv.  | Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|           | Ekonominio gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės subsidijomis, dotacijomis ar joms prilygintomis lėšomis užtikrinimas                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                          |
| 14.1.2.   | <i>Perdavimo sistemos operatoriaus nuosavų lėšų, skirtų Projektui finansuoti, užtikrinimas</i>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                          |
| 14.1.2.1. | Su Projekto įgyvendinimu susijusių perdavimo sistemos operatoriaus 2019–2021 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į elektros energijos perdavimo ir (ar) sisteminių paslaugų kainą Tarybos nustatyta tvarka                                                                 | Su Projekto įgyvendinimu susijusios perdavimo sistemos operatoriaus 2019–2021 m. veiklos sąnaudos suderintos su Taryba ir įtrauktos į elektros energijos perdavimo ir (ar) papildomų paslaugų kainą                                                                  | 2021 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius           |
| 14.1.2.2. | Su Projekto įgyvendinimu susijusių perdavimo sistemos operatoriaus 2022–2026 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) papildomų paslaugų kainą Tarybos nustatyta tvarka                                        | Su Projekto įgyvendinimu susijusios perdavimo sistemos operatoriaus 2022–2026 m. veiklos sąnaudos suderintos su Taryba ir įtrauktos į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) papildomų paslaugų kainą                                        | 2021 m. IV ketv.  | Perdavimo sistemos operatorius           |
| 14.1.3.   | <i>Paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, skirtų elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos (pagal Plano 9.3.9 papunkčio veiksmus ir priemones) įrengimui finansuoti, užtikrinimas</i>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                          |
| 14.1.3.1. | Su elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projekto įgyvendinimu susijusių paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus veiklos sąnaudų (izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo laikotarpiu) įtraukimas į reguliuojamų paslaugų kainas Tarybos nustatyta tvarka | Su elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos projekto įgyvendinimu susijusios paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus veiklos sąnaudos (izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo laikotarpiu) suderintos su Taryba ir įtrauktos į reguliuojamų paslaugų kainas | 2022 m. III ketv. | Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius |

Punkto pakeitimai:

Nr. [192](#), 2024-03-13, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04762

15. Reikiamos kvalifikacijos perdavimo sistemos operatoriaus specialistams pritraukti, mokyti ir išlaikyti reikalingi veiksmai ir priemonės:

| Eil. Nr.     | Veiksmai ir priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rezultatai                                                                                               | Įvykdymo terminai | Vykdytojai                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>15.1.</b> | <b>Projektui įgyvendinti, įskaitant Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą įgyvendinimą, reikalingų žmogiškųjų išteklių užtikrinimas</b>                                                                                                                                         |                                                                                                          |                   |                                |
| 15.1.1.      | Perdavimo sistemos operatoriaus žmogiškųjų išteklių, reikalingų Projektui įgyvendinti, įskaitant šiame Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą įgyvendinimą, pritraukimas, mokymas ir išlaikymas vadovaujantis perdavimo sistemos operatoriaus taikoma personalo valdymo politika | Nepertraukiamai užtikrinamas Projektui įgyvendinti reikalingų specialistų palaikymas ir jų kvalifikacija | Vykdoma nuolatos  | Perdavimo sistemos operatorius |

#### IV SKYRIUS PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

16. Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą prižiūri ir vertina už Projekto priežiūrą ir koordinavimą atsakinga Ministerija. Šiuo tikslu Ministerija:

16.1. pagal kompetenciją prižiūri ir koordinuoja Plano įgyvendinimą, bendradarbiaudama su perdavimo sistemos operatoriumi, paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kitais asmenimis ir prireikus teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Plano keitimo;

16.2. ne rečiau kaip kas pusmetį apie Plano vykdymo statusą ir pasiektus rezultatus informuoja 2021 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 26 sudarytą komisiją Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įgyvendinimo, elektros energetikos sistemos patikimo veikimo stiprinimo ir būtinųjų priemonių, skirtų apsaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taikymo klausimams koordinuoti;

16.3. ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų sausio 31 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei praėjusių kalendorinių metų Plano vykdymo ir įgyvendinimo ataskaitą.

17. Plano įgyvendinimo atitiktis konkrečioms veiksmams, nustatytiems tikslams suprantama kaip su vykdoma priemone siejamo konkretaus rezultato pasiekimas Plane numatytu eiliškumu ir nurodytais įgyvendinimo terminais. Pasiekti rezultatai vertinami pagal atliktų veiksmų faktą.

18. Perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir kiti asmenys, įgyvendinantys Plane numatytus veiksmus ir priemones, ne vėliau kaip per mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos pateikia informaciją Ministerijai apie Plano veiksmų ir priemonių vykdymo ir įgyvendinimo eigą, statusą ir pasiektus rezultatus.

#### V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti asmenys, kurie pagal jiems priskirtą kompetenciją, funkcijas ar veiklą elektros energetikos sistemoje ar rinkoje, vykdydami Įstatyme nustatytus įpareigojimus, dalyvauja įgyvendinant Plane numatytas priemones ir veiksmus, privalo bendradarbiauti su Ministerija, perdavimo sistemos operatoriumi, paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi ir (ar), jei taikoma, kitais atsakingais asmenimis jiems

vykdant su Projekto įgyvendinimu susijusias pareigas, taip pat pagal kompetenciją turi dėti visas pastangas, kad Plane numatyti veiksmai ir priemonės būtų įgyvendinti kaip įmanoma efektyviau ir per kaip įmanoma trumpesnius terminus.

20. Ministerija ir perdavimo sistemos operatorius pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su kitų Baltijos šalių, Lenkijos Respublikos ir Šiaurės Europos šalių kompetentingomis institucijomis, Europos Komisija, elektros perdavimo sistemų operatoriais ir kitais atsakingais asmenimis, atsižvelgdami į bendrą Baltijos regiono iniciatyvą ir energetinio saugumo interesą, teikiant prioritetą suderintam ir bendram visų Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

21. Už Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir, jei taikoma, kiti atsakingi asmenys, veikiantys pagal jiems priskirtą kompetenciją, atsiskaito Ministerijai Plano 18 punkte nustatyta tvarka.

22. Kompetentingoms institucijoms priimant sprendimus dėl investicijų į Lietuvos Respublikos elektros energetikos infrastruktūrą, turi būti įvertinamas esamos infrastruktūros plėtros ir (ar) naujos infrastruktūros įrengimo poveikis Projektui. Tokie sprendimai neturi trukdyti Plano tinkamam vykdymui ir įgyvendinimui, vadovaujantis Įstatymo nustatytais reikalavimais ir perdavimo sistemos operatoriaus išduodamomis techninėmis sąlygomis. Ši nuostata netaikoma privačioms investicijoms, išskyrus Plano 23 punkte numatytus atvejus.

23. Elektros energetikos infrastruktūra, įskaitant elektros energijos gamybos šaltinius ir elektros energijos kaupimo įrenginius, turi būti techniškai įrengiama taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbo sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais reikalavimus, suderintus su perdavimo sistemos operatoriumi.

24. Perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir kiti asmenys, įgyvendindami Plane numatytus veiksmus ir priemones ir (ar) vykdydami teisės aktų pagrindu jiems nustatytus įpareigojimus dėl elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo, privalo laikytis Europos Sąjungos tinklo kodeksuose ir gairėse nustatytų reikalavimų.

---

#### **Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1269](#), 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-23965

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [284](#), 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09043

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1142](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-29, i. k. 2021-27496

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [192](#), 2024-03-13, paskelbta TAR 2024-03-15, i. k. 2024-04762



Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo ir Elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimo veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo